

**T.C.  
YALOVA ÜNİVERSİTESİ  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**



**2011 YILI YATIRIM PROGRAMI  
İZLEME VE DEĞERLENDİRME  
RAPORU**

**MART - 2011**

## 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Genel Değerlendirme	1
• Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:	1
• Üniversitemiz 2011 yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları	2
• Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi:	3
• 2011 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileştirme:	8
• 2011 Yılı Yatırım Uygulamaları:	10
2. 2011 Yılı Proje Uygulamaları:	11
A- DPT Projeleri:	11
B- Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri: :	12
C- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri:	19
D)Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri:	22
E- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri:	23
F)Bilgi-İşlem Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri	24
3.Tamamlanan Projeler	25
4. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler:	27

# YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

## 1. Genel Değerlendirme

### **1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:**

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da II sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve İleri Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçe"li bir kurumdur.

Gelirlerimiz Şunlardır:

#### A) Özel Bütçe

a)Hazine Yardımı

b)Öz Gelirler

1)Doktora Gelirleri

2)Kira Gelirleri

3)SKS (Kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri

4)Örgün Öğretim

5)Yaz Okulu Gelirleri

6)İkinci Öğretim Gelirleri

7)Yüksek Lisans Gelirleri

8)Şartname Basılı Evrak Form Satış Gelirleri

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

a)TUBİTAK

b)SAN-TEZ

c)AB

d)Şartlı Bağışlar

**ÜNİVERSİTEMİZ 2011 YILI SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KOD  
DAĞILIMLARI**

Eko. Kod	Açıklama	KBÖ	Ödenek Gönd.	Harcama	Harcama/Serbest Oranı
06.1	Mamul Mal Alımları	2.000.000	3.063.500	2.972.525	97%
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	200.000	200.000	142.035	71%
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	10.250.000	8.900.000	1.684.739	19%
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.700.000	1.700.000	1.180.112	69%
<b>GENEL TOPLAM</b>		14.150.000	13.863.500	5.979.411	43%

## **1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi :**

Yalova Üniversitesi, 2008 yılında kurulmuştur. Üniversitemizde, 2011 yılı sonu itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü olmak üzere toplam 2 Enstitü, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi olmak üzere toplam 5 Fakülte, Yalova Meslek Yüksekokulu, Çınarcık Meslek Yüksekokulu, Armutlu Meslek Yüksekokulu, Termal Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 4 Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı akademik birimler altında; 5 araştırma merkezi, 6 bölüm ve 5 birim faaliyet göstermektedir.

2011-2012 eğitim-öğretim Yılı itibariyle; Mühendislik Fakültesinde 691, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 1140, Hukuk Fakültesinde 207, Fen Bilimleri Enstitüsünde 80, Sosyal Bilimler Enstitüsünde 342, Yalova Meslek Yüksekokulunda 2278, Armutlu Meslek Yüksekokulunda 81, Çınarcık Meslek Yüksekokulunda 137, Termal Meslek Yüksekokulunda 28 olmak üzere toplam 4993 öğrenci eğitim görmeye devam etmektedir.

**Örgün ve İkinci Öğretimde Öğrenim Gören Öğrenci Sayıları**

<b>Örgün ve İkinci Öğretimdeki Öğrenci Sayıları</b>									
<b>Birimin Adı</b>	<b>I. Öğretim</b>			<b>II. Öğretim</b>			<b>Toplam</b>		<b>Genel Toplam</b>
	<b>E</b>	<b>K</b>	<b>Toplam</b>	<b>E</b>	<b>K</b>	<b>Toplam</b>	<b>E</b>	<b>K</b>	
<b>Hukuk Fakültesi</b>	119	88	207	0	0	0	119	88	207
<b>İktisadi ve İdari Bilimler Fak.</b>	376	334	710	218	212	430	594	546	1140
<b>Mühendislik Fakültesi</b>	395	296	691	0	0	0	395	296	691
<b>Fakülteler Toplamı</b>									<b>2038</b>
<b>Fen Bilimleri Enstitüsü</b>	59	21	80	0	0	0	59	21	80
<b>Sosyal Bilimler Enstitüsü</b>	125	78	203	84	64	148	202	140	351
<b>Enstitüler Toplamı</b>									<b>431</b>
<b>Armutlu Meslek Yüksekokulu</b>	43	38	81	0	0	0	43	38	81
<b>Çınarcık Meslek Yüksekokulu</b>	42	95	137	0	0	0	42	95	137
<b>Termal Meslek Yüksekokulu</b>	1	27	28	0	0	0	1	27	28
<b>Yalova Meslek Yüksekokulu</b>	861	498	1359	591	328	919	1452	826	2278
<b>Meslek Yüksekokulları Toplamı</b>									<b>2524</b>
<b>Tüm Birimler Bazında Genel Toplam</b>									<b>4993</b>

Üniversitemiz, Yalova Merkez, Termal, Çınarcık ve Armutlu ilçelerinde bulunan akademik ve idari hizmet binaları ile toplam 34.870 m<sup>2</sup> kapalı alanda hizmet vermektedir.

### Yalova Üniversitesi Kapalı Alanlarının ve Taşınmazlarının Dağılımı

Yalova Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı			
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumu	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )	Taşınmaz Alanı (m <sup>2</sup> )
	Tahsis		
Safran Yerleşkesi	Yalova Belediyesi	12.000	11.000
Hukuk Fakültesi	Yalova Belediyesi	1.500	600
Yabancı Diller Bölümü	Yalova Belediyesi	4.210	-
Kadıköy Yerleşkesi	Kadıköy Belediyesi	660	6.500
Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü	Kira	3.223	-
Rektörlük Binası	Milli Eğitim Bakanlığı	375	4.000
Mühendislik Fakültesi	Yalova Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası	4.200	1.500
Armutlu MYO	Armutlu Belediyesi	312	312
Termal MYO	Milli Eğitim Bakanlığı	990	700
Çınarcık MYO	Çınarcık Belediyesi	600	14.878
Merkez Yerleşke	Hazine	6.800	6.800
<b>Toplam</b>		<b>34.870</b>	<b>39.441</b>

Üniversitemizde 15 Profesör, 15 Doçent, 79 Yardımcı Doçent, 70 Öğretim görevlisi, 4 Uzman, 28 Okutman, 136 Araştırma Görevlisi, 1 Eğitim-Öğretim Planlamacısı, 3 yabancı uyruklu akademik personel olmak üzere 348 akademik personel ve 131 idari personel görev yapmaktadır. Üniversitemizde diğer üniversitelerden görevlendirilen akademik personel sayısı; 14 Profesör, 6 Doçent, 3 Yrd. Doçent, 2 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 23'tür.

### 2011 YILI AKADEMİK PERSONEL SAYISI

AKADEMİK PERSONEL	2011
Profesör	15
Doçent	15
Yard. Doçent	79
Öğretim Görevlisi	70
Okutman	28
Araştırma Görevlisi	136
Uzman	4
Eğitim-Öğretim Planlamacısı	1
<b>TOPLAM</b>	<b>348</b>

### YABANCI UYRUKLU AKADEMİK PERSONEL SAYISI

Yabancı Uyruklu Akademik Personel			
Unvan	Geldiği Ülke	Çalıştığı Bölüm	Kişi Sayısı
Okutman	ABD	Yabancı Diller	3

### 2011 YILI İDARİ PERSONEL SAYISI

HİZMET SINIFI	2011
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	99
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	5
Teknik Hizmetler Sınıfı	19
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1
Din Hizmetleri Sınıfı	-
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	7
<b>TOPLAM</b>	<b>131</b>



## 2011 YILI EĞİTİM ALANLARI VE KAPASİTELERİ

Eğitim Alanları Ve Kapasiteleri			
Eğitim Alanı	Kapasitesi 0-50	Kapasitesi 51-75	Kapasitesi 76-100
Amfi	-	2	-
Sınıf	56	12	1
Bilgisayar Lab.	11	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>82</b>		

## 2011 YILI YEMEKHANELER, KANTİNLER ve KAPASİTELERİ

Yemekhaneler, Kantinler ve Kapasiteleri		
Bölmeler	Sayısı (Adet)	Kapasitesi(Kişi)
Öğrenci Yemekhanesi	4	460
Personel Yemekhanesi	2	200
Kantin	2	250
<b>TOPLAM</b>	<b>8</b>	<b>910</b>

## 2011 YILI KONFERANS SALONLARI, TOPLANTI SALONLARI VE KAPASİTELERİ

Konferans Salonları, Toplantı Salonları ve Kapasiteleri				
	Kapasitesi 0-50	Kapasitesi 51-75	Kapasitesi 76-100	Kapasitesi 101-150
Toplantı Salonu	4	-	-	-
Konferans Salonu	-	1	2	-
<b>TOPLAM</b>	<b>7</b>			

Ayrıca Üniversitemizde 10 adet konut lojman olarak kullanılmakta olup, sosyal tesis bulunmamaktadır.

### 1.3 2011 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileştirme:

2011 Yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi, Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ve Merkezi Araştırma Projesi ödenekleri ile;

- Mühendislik Fakültesi inşaatı yapım, çevre düzenleme, bilgisayar ve muhtelif malzeme alımı, çim taşı döşenmesi, elektrik bakım-onarım işi yapılması,
- Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ana girişine isim panosu yapımı, makine-teçhizat, bilgisayar alımı yapılması,
- Yalova Meslek Yüksekokulu makine-teçhizat alımı, bakım, onarım ve tadilat, Yalova Meslek Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi arası kablosuz geniş bant iletişim sistemi yapımı, sera ısıtma ve soğutma sistemi yapımı, diğer makine teçhizat alımı yapılması,
- Armutlu Meslek Yüksekokulu Su ürünleri uygulama binası ikmali, Alg yetiştiriciliği binası ve deniz ve tatlı su balıkları yetiştiriciliği yapımı, cam vitrin, laboratuvar cihazı, makine ve teçhizat alımı; büro mefruşatı alımları, deniz su yolu alımları,
- Termal Meslek Yüksekokulu için kırtasiye malzemesi, büro mobilyaları, klima alımı; elektrik bakım-onarım, tadilat işi,
- Çınarcık Meslek Yüksekokulu için muhtelif malzeme, makine- teçhizat alımı,
- Rektörlük binası için büro mobilyaları alımı, LCD TV, kamera, kayıt cihazı ve kırtasiye malzemesi alımı,
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için büro mobilyaları ve mefruşatı, bilgisayar alımı, bakım, onarım ve tadilat, elektrik bakım-onarım işi,
- Yabancı Diller Bölümü için makine-teçhizat, muhtelif malzeme alımı,
- Hukuk Fakültesine büro mobilyaları, bilgisayar, büro mefruşatı alımı,
- Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) için bilgisayar alımı,
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için muhtelif malzeme alımı, bilgisayar, bilgisayar yazılımı, lisans alımı,
- Fidanlar Yerleşkesi için perde, mobilya ve mefruşat alımı,
- Misafirhaneye mobilya ve eşya alımı,
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı için kitap ve elektronik kitap alımı, elektrik bakım-onarım işi,
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bakım, onarım ve tadilat işi,
- Safran Yerleşkesine konteynır yapım, kamera tesisatı ve ana pano tadilat işi,
- Muhtelif binalara beton parke taşı döşenmesi işi, idari binaya gömme dolap, klima ve elektrik işi yapımı,

- Merkez Kampüste bulunan 3 adet eski binanın bakım ve onarımı, Merkez Yerleşke çevre düzenlenmesi ve bayrak direği yapım işlerinde harcama yapılmıştır.

#### **1.4 2011 Yılı Yatırım Uygulamaları:**

##### **- Genel Yatırım Uygulama Durumu:**

06.1 Mamul Mal Alımlarının Kesintili Başlangıç Ödeneği 2.000.000 TL'dir. Bu tertibe 1.063.500 TL ödenek eklenerek toplam ödenek 3.063.500 TL olmuştur. Söz konusu ödenegin 2.972.525 TL'si harcanmış olup, harcama oranı %97 dir.

06.3 Gayri Maddi Hak Alımlarının Kesintili Başlangıç Ödeneği 200.000 TL'dir. Toplam ödenegin 142.035 TL'si harcanmış olup, harcama oranı %71 dir.

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinin Kesintili Başlangıç Ödeneği 10.250.000 TL'dir. Gönderilen 8.900.000 TL ödenegin 1.684.739 TL'si harcanmış olup, harcama oranı %19'dur.

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerinin Kesintili Başlangıç Ödeneği 1.700.000 TL'dir. Söz konusu ödenegin 1.180.112 TL'si harcanmış olup, harcama oranı %69'dur.

## **2. 2011 Yılı Proje Uygulamaları :**

### **2.1 Devam Eden Kamu Yatırım Projeleri**

#### **A-Dpt Projeleri:**

2011 mali yılında Kalkınma Bakanlığı'nın desteklediği birimimiz tarafından yürütülen 1 proje bulunmakta olup; para aktarımı dönemler halinde yapılmaktadır.

#### **1.MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUARI PROJESİ**

<b>Proje No</b>	<b>2010K121450</b>
<b>Projenin Adı</b>	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
<b>Proje Yürütücüsü</b>	Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU
<b>Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim</b>	Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
<b>Kullanılabilir Ödenek Gönderme</b>	1.750.000 TL
<b>Harcama</b>	1.065.000 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	685.000 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	61

Projede kullanılmak üzere Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi makine- teçhizat alımı yapmış olup, %61 oranında fiziki gerçekleşme olmuştur.

### **B-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri:**

2011 mali yılında 18 adet Bilimsel Araştırma Projesi bulunmakta olup; Projelerden ikisi (10 nolu ile 11 nolu projeler) tamamlanmış olup, diğer projeler devam etmektedir.

#### **1. NANO-YARI İLETKEN TABANLI YENİ NESİL GÜNEŞ PİLLERİNİN ÜRETİLMESİ PROJESİ**

<b>Proje No</b>	<b>2011/009</b>
<b>Projenin Adı</b>	Nano-Yarı iletken Tabanlı Yeni Nesil Güneş Pillerinin Üretilmesi.
<b>Proje Yürütücüsü</b>	Yrd. Doç. Dr. Bayram Kılıç
<b>Kullanılabilir Ödenek Gönderme</b>	15.000 TL
<b>Harcama</b>	12.007,54 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	2.992,46 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	80

#### **2. PENGASUS BALIĞININ YEMLERİNDE MISIR GLUTENİ KULLANIMININ BÜYÜME PERFORMANSI YEM DEĞERLENDİRME VÜCUT PROJESİ**

<b>Proje No</b>	<b>2011/010</b>
<b>Projenin Adı</b>	Pengasus Balığının Yemlerinde Mısır Gluteni Kullanımının Büyüme Performansı Yem Değerlendirme Vücudu.
<b>Proje Yürütücüsü</b>	Yard.Doç.Dr. Betül GÜROY
<b>Kullanılabilir Ödenek Gönderme</b>	8.000 TL
<b>Harcama</b>	7.960 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	40 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	99

### 3. İMMOBİLİZE ENZİMLER KATALİZÖRLÜĞÜNDE BİYOPOLİMER SENTEZİ PROJESİ

Proje No	2011/011
Projenin Adı	İmmobilize Enzimler Katalizörlüğünde Biyopolimer Sentezi.
Proje Yürütücüsü	Yar. Doç. Dr.Didem Omay
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	10.000 TL
Harcama	9.555,46 TL
Kalan Ödenek	444,54 TL
Gerçekleşme Oranı %	95

### 4. YEM PROTEİN SEVİYESİNİN SARI KURUK ÇIKLIT TÜRÜNÜN BÜYÜME PERFORMANSI VE AZOT BOŞALTIMI ÜZERİNE ETKİLERİ PROJESİ

Proje No	2011/012
Projenin Adı	Yem Protein Seviyesinin Sarı Kuruk Çiklit Türünün Büyüme Performansı ve Azot Boşaltımı Üzerine Etkileri.
Proje Yürütücüsü	Yrd. Doç. Dr. Derya Güroy
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	7.000 TL
Harcama	6.997,58 TL
Kalan Ödenek	2,42 TL
Gerçekleşme Oranı %	100

### 5. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YATIRIMININ KOBİ PERFORMANSINA ETKİLERİ AB ÜYE ÜLKELERLE KARŞILAŞTRILMASI PROJESİ

Proje No	2011/013
Projenin Adı	Bilgi Teknolojileri Yatırımının KOBİ Performansına Etkileri AB Üye Ülkelerle Karşılaştırılması.
Proje Yürütücüsü	Yrd. Doç. Dr. Nuraydın Topçu
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	8.000 TL
Harcama	0
Kalan Ödenek	8.000 TL
Gerçekleşme Oranı %	0

**6.SAHİPLİK YAPISI VE SAHİPLİK YOĞUNLUĞUNUN FİRMA PERFORMANSINA ETKİLERİ PROJESİ**

<b>Proje No</b>	<b>2011/014</b>
<b>Projenin Adı</b>	Sahiplik Yapısı ve Sahiplik Yoğunluğunun Firma Performansına Etkileri.
<b>Proje Yürütücüsü</b>	Yrd.Doç.Dr.Ayşe Tansel ÇETİN
<b>Kullanılabilir Ödenek Gönderme</b>	4.500,00 TL
<b>Harcama</b>	889,00 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	3.611,00 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	19%

**7. ANAYOLLARDA (EKSPRES YOL VEYA OTOYOL) TRAFİK AKIMLARININ DENETİMİ İÇİN KABLOSUZ SENSÖR AĞI ESASLI BİR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ TASARIMI PROJESİ**

<b>Proje No</b>	<b>2011/015</b>
<b>Projenin Adı</b>	Anayollarda (Ekspres Yol veya Otoyol) Trafik Akımlarının Denetimi İçin Kablosuz Sensör Ağı Esaslı Bir Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Tasarımı
<b>Proje Yürütücüsü</b>	Yar. Doç. Dr.Cumali ÇELİK
<b>Kullanılabilir Ödenek Gönderme</b>	7.500 TL
<b>Harcama</b>	1.212,92 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	6.287,08 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	16



## 8. GELENEKSEL EL SANATLARINDAN EBRUNUN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ İÇİN BİR SİMÜLATÖR TASARIMI PROJESİ

<b>Proje No</b>	<b>2011/016</b>
<b>Projenin Adı</b>	Geleneksel El Sanatlarından Ebrunun Eğitimi ve Öğretimi İçin Bir Simülatör Tasarımı.
<b>Proje Yürütücüsü</b>	Yar. Doç. Dr. Müfit Çetin
<b>Kullanılabilir Ödenek Gönderme</b>	7.500 TL
<b>Harcama</b>	0 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	7.500 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	0

## 9. BELİRSİZLİK ALTINDA TELEKOMÜNİKASYON ARACI FİRMALARININ KAR ENBÜYÜKLENMESİ PROBLEMLERİNİN ANALİZİ PROJESİ

<b>Proje No</b>	<b>2011/017</b>
<b>Projenin Adı</b>	Belirsizlik Altında Telekomünikasyon Aracı Firmalarının Kar Enbüyüklenmesi Problemlerinin Analizi.
<b>Proje Yürütücüsü</b>	Yar. Doç. Dr. Abdulkadir Tepecik
<b>Kullanılabilir Ödenek Gönderme</b>	10.000 TL
<b>Harcama</b>	0 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	10.000 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	0

## 10. BEZELYE PROTEİN KONSANTRESİNİN SARIAĞIZ (ARGYROSOMUS REGIUS) BESLENMESİNDE KULLANIMI PROJESİ

<b>Proje No</b>	<b>2011/018</b>
<b>Projenin Adı</b>	Bezelye Protein Konsantresinin Sariağız (Argyrosomus regius) Beslenmesinde Kullanımı.
<b>Proje Yürütücüsü</b>	Yrd.Doç.Dr.Derya GÜROY
<b>Kullanılabilir Ödenek Gönderme</b>	8.000 TL
<b>Harcama</b>	0 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	8.000 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	0

**11. GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI YEMLERİNDE GUAR UNU KULLANIMININ BÜYÜME PERFORMANSI YEM KULLANIMI PROJESİ**

<b>Proje No</b>	<b>2011/019</b>
<b>Projenin Adı</b>	Gökkuşığı Alabalığı Yemlerinde Guar Unu Kullanımının Büyüme Performansı Yem Kullanımı.
<b>Proje Yürütücüsü</b>	Yrd.Doç.Dr. Betül GÜROY
<b>Kullanılabilir Ödenek Gönderme</b>	8.000 TL
<b>Harcama</b>	6.632,52 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	1.367,48 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	83

**12. POLİBÜTADİON DİOL ESASLI YAN ZİNCİR SIVI KRİSTAL POLİMER FİLİMLERİNİN ÜRETİMİ VE UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI PROJESİ**

<b>Proje No</b>	<b>2011/020</b>
<b>Projenin Adı</b>	Polibütadion Diol Esaslı yan Zincir Sıvı Kristal Polimer Filimlerinin Üretimi ve Uygulama Özelliklerinin Saptanması.
<b>Proje Yürütücüsü</b>	Arş. Gör. Dr. Hilal Mert
<b>Kullanılabilir Ödenek Gönderme</b>	9.300 TL
<b>Harcama</b>	2.887,93 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	6.412,07 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	31

**13. FOTOKİMYASAL YÖNTEMLERLE POLİMERİK NANOKOMPOZİTLERİN SENTEZİ PROJESİ**

<b>Proje No</b>	<b>2011/021</b>
<b>Projenin Adı</b>	Fotokimyasal Yöntemlerle Polimerik Nanokompozitlerin Sentezi.
<b>Proje Yürütücüsü</b>	Yrd.Doç.Dr.M.Atilla TAŞDELEN
<b>Kullanılabilir Ödenek Gönderme</b>	9.400 TL
<b>Harcama</b>	2.213,92 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	7.186,08 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	23

**14. YARA ÖRTÜ MALZEMESİ OLARAK KULLANILMAK ÜZERE BİYOBOZUNUR POLİMERİK ANTİBAKTERİYAL NANOFİBER MEMBRAN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU PROJESİ**

<b>Proje No</b>	<b>2011/022</b>
<b>Projenin Adı</b>	Yara Örtü Malzemesi Olarak Kullanılmak Üzere Biyobozunur Polimerik Antibakteriyal Nanofiber Membran Üretimi ve Karakterizasyonu
<b>Proje Yürütücüsü</b>	Yrd.Doç.Dr. Kadriye Tuzlakoğlu
<b>Kullanılabilir Ödenek Gönderme</b>	9.300 TL
<b>Harcama</b>	7.758,88 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	1.541,12
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	83

**15. VİTAMİN VE FLAVONOİDLERİN DOĞAL VE SENTETİK POLİMERLER KULLANILARAK LİYOFİLİZASYON YÖNTEMİYLE ENKAPSÜLE EDİLMESİ VE İTERNAL FAZIN TOPLAM ANTIOKSİDAN KAPASİTESİNİN İNVİTRO HAZIM ÖNCESİ VE SONRASINDA COPRAC YÖNTEMİ İLE TAYİN EDİLMESİ PROJESİ**

<b>Proje No</b>	<b>2011/023</b>
<b>Projenin Adı</b>	Vitamin ve flavonoidlerin doğal ve sentetik polimerler kullanılarak liyofilizasyon yöntemiyle enkapsüle edilmesi ve internal fazın toplam antioksidan kapasitesinin invitro hazım öncesi ve sonrasında coprac yöntemi ile tayin edilmesi.
<b>Proje Yürütücüsü</b>	Doç.Dr. Jülide H. YÜCESOY
<b>Kullanılabilir Ödenek Gönderme</b>	9.000 TL
<b>Harcama</b>	7.693,60 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	1.306,40 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	85

## 16. SIVI KRİSTAL ESASLI TERMOSETLERİN HAZIRLANMASI PROJESİ

<b>Proje No</b>	<b>2011/024</b>
<b>Projenin Adı</b>	Sıvı Kristal Esaslı Termosetlerin Hazırlanması.
<b>Proje Yürütücüsü</b>	Yrd. Doç.Dr. Gülay Bayramoğlu
<b>Kullanılabilir Ödenek Gönderme</b>	12.000 TL
<b>Harcama</b>	9.854,13 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	2.145,87 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	82

## 17. TÜRKİYEDE ABD'YE YÖNELİK BEYİN GÖÇÜ NEWYORK EYALETİ ÖRNEĞİ PROJESİ

<b>Proje No</b>	<b>2011/025</b>
<b>Projenin Adı</b>	Türkiyede ABD'ye Yönelik Beyin Göçü Newyork Eyaleti Örneği Projesi.
<b>Proje Yürütücüsü</b>	Doç.Dr.Tuncay GÜLOĞLU
<b>Kullanılabilir Ödenek Gönderme</b>	20.000 TL
<b>Harcama</b>	0 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	20.000 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	0

## 18. AK PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE - ABD İLİŞKİLERİ PROJESİ

<b>Proje No</b>	<b>2011/025</b>
<b>Projenin Adı</b>	Ak Parti Dönemi Türkiye - ABD İlişkileri Projesi.
<b>Proje Yürütücüsü</b>	Yrd.Doç.Dr.Gül Tuba DAĞCI
<b>Kullanılabilir Ödenek Gönderme</b>	12.000 TL
<b>Harcama</b>	12.000 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	0 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	100

## C-Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri

### **1-2011H037500 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi**

<b>Proje No</b>	2011H037500
<b>Proje Adı</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
<b>Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim</b>	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
<b>Proje Tutarı</b>	500.000 TL
<b>Program Yılı Ödeneği</b>	500.000 TL
<b>Harcama</b>	169.000 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	331.000 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	34
<b>İşin Adı</b>	<b>İşin Tutarı</b>
Proje Giderleri	169.000

Merkez Yerleşke, Çınarcık Meslek Yüksekokulu, Termal Yüksekokulu proje hazırlama işi için 169.000 TL harcama yapılmıştır. Söz konusu projede %34 oranında fiziki gerçekleşme olmuştur.

### **2-2009H032530 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi**

<b>Proje No</b>	2009H032530
<b>Proje Adı</b>	Kampus Altyapısı
<b>Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim</b>	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
<b>Proje Tutarı</b>	10.000.000 TL
<b>Program Yılı Ödeneği</b>	1.000.000+400.000 TL (Yıl içerisinde Açık Kapalı Spor Tesisleri Projesinden aktarılmıştır.)
<b>Harcama</b>	0
<b>Kalan Ödenek</b>	1.400.000 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	0

Üniversitemiz kampus alanının 2011 yılı Şubat ayında tahsis edilmesine rağmen, imar ve ruhsat problemlerinin yıl sonuna kadar diğer kurum ve kuruluşlarca çözülememesi nedeniyle altyapı faaliyetlerine başlanamamıştır.

**3-2009H032540 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi :**

<b>Proje No</b>	2009H032540
<b>Proje Adı</b>	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
<b>Proje Tutarı</b>	25.000.000 TL
<b>Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim</b>	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
<b>Program Yılı Ödeneği</b>	7.000.000 TL
<b>Harcama</b>	1.516.000 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	5.484.000 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	22
<b>İşin Adı</b>	<b>İşin Tutarı</b>
Proje Giderleri	1.516.000

Üniversitemiz Armutlu Meslek Yüksekokulu, Çınarcık Meslek Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi binaları için proje doğrultusunda 1.516.000 TL harcama yapılmıştır. Söz konusu projede %22 oranında fiziki gerçekleşme olmuştur.

#### **4.2011H036300 Nolu Muhtelif İşler Projesi:**

<b>Proje No</b>	2011H036300
<b>Proje Adı</b>	Muhtelif İşler Projesi
<b>Proje Tutarı</b>	3.500.000
<b>Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim</b>	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
<b>Program Yılı Ödeneği</b>	3.500.000 TL
<b>Alt Proje Tutarı</b>	1.700.000 TL
<b>Harcama</b>	1.180.112,03 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	2.319.887,97 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	34
<b>İşin Adı</b>	
<b>İşin Tutarı</b>	
İnşaat Malzemesi Giderleri	1.041.530,43
Elektrik Tesisatı Giderleri	116.630,18
Özel Tesisat Giderler	13.686,7
Hizmet Binası	8.264,72

Proje doğrultusunda 1.180.112,03 TL harcama yapılmış olup, %34 oranında fiziki gerçekleşme olmuştur.

#### **5.2010H050250 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi:**

<b>Proje No</b>	<b>2010H050250</b>
<b>Proje Adı</b>	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
<b>Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim</b>	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
<b>Proje Tutarı</b>	4.000.000
<b>Program Yılı Ödeneği</b>	400.000 – 400.000 TL (Yıl içerisinde Kampüs Alt Yapısı projesine aktarılmıştır.)
<b>Harcama</b>	0
<b>Kalan Ödenek</b>	0
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	0

Söz konusu proje kapsamında harcama yapılmamış olup, söz konusu ödenek Kampüs Alt Yapısı projesine aktarılmıştır.

## D) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri

### 1-2011H036300 Nolu Muhtelif İşler Projesi:

<b>Proje No</b>	2010H031880
<b>Proje Adı</b>	Muhtelif İşler Projesi
<b>Proje Tutarı</b>	3.500.000 TL
<b>Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim</b>	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
<b>Program Yılı Ödeneği</b>	3.500.000 TL
<b>Alt Proje Tutarı</b>	200.000+15.000 TL (Yıl İçerisinde eklenmiştir.)
<b>Harcama</b>	128.536,94 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	3.371.463,06 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	0.4
<b>İşin Adı</b>	<b>İşin Tutarı</b>
<b>Basılı Yayın Alımları</b>	13.351,01 TL
<b>Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları</b>	115.185,93 TL

Proje doğrultusunda 128.536,94 TL harcama yapılmış olup, %0,4 oranında fiziki gerçekleşme olmuştur.



## E)İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri

### 1-2011H036300 Nolu Muhtelif İşler Projesi:

<b>Proje No</b>	2011H036300
<b>Proje Adı</b>	Muhtelif İşler Projesi
<b>Proje Tutarı</b>	3.500.000
<b>Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim</b>	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
<b>Program Yılı Ödeneği</b>	3.500.000 TL
<b>Alt Proje Tutarı</b>	1.150.000 +1.037.500 TL(Yıl içerisinde eklenmiştir.)
<b>Harcama</b>	2.238.185,91
<b>Kalan Ödenek</b>	1.261.814,09
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	64
<b>İşin Adı</b>	<b>İşin Tutarı</b>
Büro Mefruşatı Alımları	818.550,47
Diğer Mefruşat Alımları	179.850,12
Büro Makinaları Alımları	13.905,12
Bilgisayar Alımları	260.630,32
Laboratuar Cihazı Alımları	356.537
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	9.881,53
Diğer Makine Teçhizat Alımları	497.644,35
Kara Taşıtı Alımları	98.060
Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları	3.127

Proje doğrultusunda 2.238.185,91 TL harcama yapılmış olup, %64 oranında fiziki gerçekleşme olmuştur.

## F)Bilgi-İşlem Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri

### 1-2011H036300 Nolu Muhtelif İşler Projesi:

<b>Proje No</b>	2011H036300
<b>Proje Adı</b>	Muhtelif İşler Projesi
<b>Proje Tutarı</b>	3.500.000 TL
<b>Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim</b>	Bilgi-İşlem Daire Başkanlığı
<b>Program Yılı Ödeneği</b>	3.500.000 TL
<b>Alt Proje Tutarı</b>	450.000 +360.000 TL (Yıl içerisinde eklenmiştir.)
<b>Harcama</b>	747.837,75 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	2.752.162,25 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	21
<b>İşin Adı</b>	<b>İşin Tutarı</b>
Bilgisayar Alımları	605.802,41
Bilgisayar Yazılımı Alımları	75.875,10
Lisans Alımları	66.160,24

Proje doğrultusunda 747.837,75 TL harcama yapılmış olup, %21 oranında fiziki gerçekleşme olmuştur.

Muhtelif İşler Projesine 1.412.500 TL ekleme yapılmış olup, bunun toplamda 795.000 TL'si harcanmıştır.

## 2.2 Tamamlanan Projeler

### 2.1.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

1-2011H037500 / Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi / Yalova Üniversitesi

2-2011H036300 / Muhtelif İşler Projesi / Yalova Üniversitesi

### 2.1.2 Proje Tamamlama Raporu

#### PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (BİN)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
<b>Proje No</b>	2011H037500					
<b>Proje Adı</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi					
<b>Sektör/Altsektör</b>	Eğitim / Yükseköğrenim					
<b>Proje Amacı</b>						
<b>Proje Yeri</b>	Yalova					
<b>Karakteristiği</b>	Etüd-Proje ve Müş.					
<b>Fiziki Hedefi</b>						
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2011-2011					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>			<b>Sözleşme Bedeli</b>	<b>İhale</b>		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		500			500	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2011 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2011)</i>		169			169	
<b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	<i>(Gelir artışı, katma değer, istihdam artışı, bölgesel kalkınma, zaman tasarrufu, yoksulluğun azaltılması vs.)</i>					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>						
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>						
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>						

**PROJE TAMAMLAMA RAPORU**

<b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri (BİN)</b>						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
<b>Proje No</b>	2011H036300					
<b>Proje Adı</b>	Muhtelif İşler Projesi					
<b>Sektör/Altsektör</b>	Eğitim / Yükseköğretim					
<b>Proje Amacı</b>						
<b>Proje Yeri</b>	Yalova					
<b>Karakteristiği</b>	B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil. Don.Yaz.Alt. Bak.On.İd.Yen.Küt.Yay. Al.,Taşıt					
<b>Fiziki Hedefi</b>						
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2011-2011					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>			<b>Sözleşme Bedeli</b>	<b>İhale</b>		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		3.500			4.912,5	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2011 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2011)</i>		4.295			4.295	
<b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	<i>(Gelir artışı, katma değer, istihdam artışı, bölgesel kalkınma, zaman tasarrufu, yoksulluğun azaltılması vs.)</i>					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>						
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>						
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>						

### **3.Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Öneriler**

**Yatırım Projelerine ait ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde olmadan, ödeneklerin bloke edilmemesi gerekmektedir.**

**Özellikle yeni kurulan ve gelişimini tamamlamayan Üniversitelere personel ve bütçe konusunda pozitif ayırım yapılmalıdır.**

**Yatırım projelerinin kısa sürede gerçekleştirilmesi için özellikle yeni kurulan Üniversitelerde dış finansman temininin kolaylaştırılması gerekmektedir.**

**Üniversitelerin ilçelerde kurulduğu Yüksekokullarının yapımında yerel yönetimlerin katkılarının alınmasını sağlayacak hukuki düzenlemeler gerekmektedir.**

**Özellikle yapım işlerine ilişkin olarak, İdarece verilen kararlara itiraz edilmesi halinde işin yapımına başlanması uzun bir süre almakta, bundan dolayı ihtiyaçlar zamanında karşılanamamakla birlikte kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımı zorlaşmaktadır. Bu nedenle, ihale mevzuatında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.**

**Yatırım programı hazırlıkları ile birlikte yerinde yatırımların yapılabilmesi ve bu bağlamda sağlıklı planlama ve stratejilerin üretilmesi için Yapı İşleri ve Strateji Geliştirme Birimlerinde çalışanların nitelik ve niceliği artırılmalıdır.**