



Yalova Üniversitesi



2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart 2013



Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlıklarını ve geleceklerini kaybederler.

M. Atatürk

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ	5
1. GENEL DEĞERLENDİRME	6
1.1 Misyon	6
1.2 Vizyon	6
1.3 Temel Amaç ve Hedefler	7
1.4 Yatırımların Finansman Kaynakları	9
1.5 Mevcut Üretim Kapasitesi	12
1.6 2012 Yılı Yatırımları Kapsamında Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı	16
1.7 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları	17
1.8 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	23
2. YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI	24
2.1 Proje Tamamlama Raporları	27
2.2 Tamamlanan Bilimsel Araştırma Projeleri	48
3. ÖNERİLER	62
EKLER	63

TABLolar VE GRAFİKLER**Tablolar**

Tablo 1. Yalova Üniversitesi Yatırımları Sektörel Dağılımı	10
Tablo 2. Finansman Kaynaklarına Göre Gider Gerçekleşmeleri	10
Tablo 3. 2012 Mali Yılı Proje Finansman Kaynakları	11
Tablo 4. Toplantı ve Konferans Salonları	12
Tablo 5. Öğrenci Yemekhaneleri	13
Tablo 6. Personel Yemekhaneleri	13
Tablo 7. Kantinler ve Kafeterya Alanları	13
Tablo 8. Mediko-Sosyal Merkezi Verileri	14
Tablo 9. Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar	15
Tablo 10. 2012 Yılı Yatırımları	16
Tablo 11. Eğitim Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi	18
Tablo 12. Sosyal ve Teknolojik Araştırma Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi	19
Tablo 13. Eğitim Sektörü Projeleri	20
Tablo 14. Sosyal ve Teknolojik Araştırma Sektörü Projeleri	21
Tablo 15. Yatırım Programı Ödenekleri	22
Tablo 16. Eğitim Sektörü Proje Uygulamaları	24
Tablo 17. DKH-Sosyal Teknolojik Araştırma Sektörü Proje Uygulamaları	26
Tablo 18. Gerçekleştirilen Etüd Proje İşleri	27
Tablo 19. Gerçekleştirilen Büyük Onarımlar ve Yapım İşleri	28
Tablo 20. Bilgisayar-Donanım Alımları	31
Tablo 21. Yazılım Alımları	33
Tablo 22. Makine-Teçhizat Alımları	35
Tablo 23. Mamul Mal ve Malzeme Alımları	37
Tablo 24. Yayın Alımları	39
Tablo 25. Birimlere Göre Yayın Alımları Dağılımı	40
Tablo 26. Hizmet Alımları	42
Tablo 27. Gerçekleştirilen İnşaat Faaliyetleri	43
Tablo 28. Bilimsel Araştırma Projeleri Sayısı	48
Tablo 29. Desteklenen TÜBİTAK Projeleri	48
Tablo 30. Desteklenen AB Projeleri	49
Tablo 31. Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri	49
Tablo 32. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar	52
Tablo 33. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından Yapılan Alımlar	54
Tablo 34. Proje Ekibi	60

Grafikler

Grafik 1. Eğitim Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi	18
Grafik 2. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi	19

YÖNETİCİ ÖZETİ



2008 yılında kurulan ve bugüne kadar hızlı bir gelişim içerisinde olan Üniversitemiz, sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyleri yetiştirmenin görev ve sorumluluk bilinci ile 7239 öğrencisi, 345 akademik personeli 169 idari personeli ile 5 fakülte, 2 enstitü, 1 yüksek okul, 4 meslek yüksek okulu, 6 uygulama ve araştırma merkezi olmak üzere; toplam 10 yerleşke de eğitim-öğretim, araştırma geliştirme, topluma hizmet alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemiz yükseköğretim, teknolojik araştırma ve beden eğitimi ve spor sektöründe altı ana proje ile akademik, fiziki ve teknolojik gelişimini sürdürmektedir. Eğitim Sektöründe Çınarcık Meslek Yüksek Okulu binası tamamlanmış ve aynı yıl içerisinde eğitim-öğretime açılması sağlanmış olup, Armutlu Meslek Yüksek Okulu binası ve Üniversitemiz yerleşke alanındaki Rektörlük ve İdari Birimler Binası tamamlanma aşamasına gelmiştir. Teknolojik Araştırmalar Sektöründe ise, 3.971.419,43 TL özel ödenek ile 62 adet bilimsel araştırma projesi desteklenmiştir.

Kuruluşumuzdan itibaren devam ettirdiğimiz hesap verme sorumluluğu bilinciyle, yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlara ilişkin Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına sunulmak üzere hazırlanan Yalova Üniversitesi 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla;

Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 MİSYON

Evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmaktır.

1.2 VİZYON

Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla, eğitim-öğretim araştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin küresel başarıya sahip teknoloji odaklı bir üniversite olarak ilerlemektir.

ÜNİVERSİTEMİZ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

1.3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Amaç-1. Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak

Hedef 1.1. Akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün şartlarına uygun hale getirilecektir.

Hedef 1.2. Çağın gereklerine göre, farklı veya birbirine yakın disiplinlerde çift anadal ve yandal uygulaması başlatılacaktır.

Hedef 1.3. Bologna çalışmaları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası bütün paydaşlarca kabul gören yeterliliklerin kazanılması sağlanacaktır.

Hedef 1.4. İki fakülte ve 1 meslek yüksekokulu kurulacak, yeni bölüm ve programların açılmasına devam edilecektir.

Hedef 1.5. Uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve faaliyete geçmesi için çalışmalara başlanacaktır.

Hedef 1.6. Zorunlu yabancı dil eğitimine önem verilecek ve yabancı dil bilgisi yeterliliği artırılacaktır.

Hedef 1.7. Kalite geliştirme faaliyetleri kapsamında akreditasyon çalışmalarına başlanılacaktır.

Hedef 1.8. Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları yürütülecektir.

Hedef 1.9. Öğrencilere sunulan hizmetler periyodik olarak değerlendirilecek ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Hedef 1.10. Bölgesel ve uluslararası gereklilikler doğrultusunda enstitü sayısı 3'e, yüksek lisans programı sayısı 38'e ve doktora programı sayısı 13'e çıkarılacaktır.

Hedef 1.11. Yurt içi ve yurt dışı öğrenci ve personel hareketliliği her yıl % 20 oranında arttırılacaktır.

Hedef 1.12. Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesi oluşturulacaktır.

Hedef 1.13. Öğrencilerin memnuniyet düzeyinin, motivasyonun ve kurumsal bağlılığının arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlenecektir.

Stratejik Amaç-2. Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak.

Hedef 2.1. Bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır.

Hedef 2.2. Bilimsel yayın sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır.

Hedef 2.3. Üniversite sanayi işbirliği geliştirilecek ve Ar-Ge çalışmaları arttırılacaktır.

Hedef 2.4. Araştırma Merkezlerinin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.

Hedef 2.5. Teknoloji odaklı bir Üniversite anlayışıyla araştırma faaliyetlerini gerçekleştirecek fiziki imkânlar oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç-3. Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek.

Hedef 3.1. Bilgi toplumunun gereklilikleri doğrultusunda yaşam boyu eğitim faaliyetleri artarak devam edecektir.

Hedef 3.2. Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar her yıl %10 oranında arttırılacaktır.

Hedef 3.3. Bölge sanayi potansiyeline uygun ve uygulanabilir projeler üretilecektir.

Hedef 3.4. Bölgenin yaşam kalitesini de artıracak biçimde faaliyetler yürütülecektir.

Stratejik Amaç-4. Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek.

Hedef 4.1. Plan dönemi içerisinde fakülte ve meslek yüksekokulu inşaatlarına başlanacaktır.

Hedef 4.2. Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıların yapımı gerçekleştirilecektir.

Hedef 4.3. Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaları ve diğer yapım çalışmaları tamamlanacaktır.

Hedef 4.4. Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir kampus alanı oluşturulacaktır. çalışmalar yapılacaktır.

Hedef 4.5. Mediko-Sosyal Merkezi, sağlık ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayabilecek niteliğe kavuşturulacaktır.

Hedef 4.6. Öğrencilerimizin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik imkânlarının artırılması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Hedef 4.7. İnşaa faaliyetlerine yönelik yatırım ve uygulama projeleri hazırlanacaktır.

Hedef 4.8. Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla "e-kampus" projesi hayata geçirilecektir.

Hedef 4.9. Güncel bilişim teknolojileri kullanılarak "Akıllı Kampus Projesi" hayata geçirilecektir.

Stratejik Amaç-5. Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak.

Hedef 5.1. Kurumsal gelişimi desteklemek ve hızlandırmak amacıyla kalite geliştirme stratejileri ve yönetim sistemleri oluşturulacaktır.

Hedef 5.2. Akademik ve idari personelin bağlılığını ve motivasyonunu güçlendirecek ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak.

Hedef 5.3. Tanınırlığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliştirmek.

Hedef 5.4. Finansal kaynakların çeşitlendirilmesini sağlamak.

1.4 Yatırımların Finansman Kaynakları

Yalova Üniversitesi'nin Yatırım Programında Eğitim-Yükseköğretim, Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor ve Teknolojik Araştırma Sektöründe toplam 6 proje için 17.066.000 TL kaynak öngörülmüş olup; yıl içerisinde gerçekleştirilen ekleme ve aktarma işlemleri ile yılsonu itibarıyla 18.793.000 TL kaynağa ulaşılmıştır. Bu tutarın 17.553.000 TL'si hazine yardımıyla, 1.203.000 TL'si net finansmandan, 37.000 TL'si ise hibe olarak finanse edilmiştir.

Üniversitemiz yatırımlarının sektörel dağılımına göre bütçe ödenekleri ve gerçekleştirmelerine ilişkin bilgiler Tablo.1 de yer almaktadır.

Tablo.1 Yalova Üniversitesi Yatırımları Sektörel Dağılımı

(1.000 TL)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı	2011 Sonu Kümülatif Harcama	2012 Yılı Yatırım Programı Ödeneği	2012 Yılı Revize Ödeneği	2012 Yılı Harcama
Eğitim-Yükseköğretim	4	37.487	5.980	15.037	16.240	12.276
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	1	4.000	0	800	800	-
Teknolojik Araştırma	1	4.517	2.244	1.229	1.753	987 (2011 Yılı Ödeneğinden harcama yapılmıştır.)
TOPLAM	6	46.004	8.224	17.066	18.793	12.276

Ayrıca yatırımların finansman kaynağına göre ödenek durumları ve gerçekleştirmeleri Tablo.2'de gösterilmektedir.

Tablo.2 Finansman Kaynaklarına Göre Gider Gerçekleşmeleri

(1.000 TL)

Yatırım Projeleri Finans Kaynakları	2012 Yılı Yatırım Programı Ödeneği	2012 Yılı Yılsonu Revize Ödeneği	2012 Yılı Gider Gerçekleşmesi
Hazine Yardımı	17.029	17.553	11.073
Net Finansman	1.203	1.203	1.203
Hibe (Taşıt Alımı)	37	37	-
TOPLAM	18.232	18.793	13.263

Eğitim-Yükseköğretim Sektöründe yer alan toplam 4 proje için 15.037.000 TL kaynak ayrılmış olup; projelerin hazine yardımı, net finansman ve hibe olarak finanse edilmesi planlanmıştır.

Beden Eğitimi ve Spor sektöründe yer alan proje için 800.000 TL ve Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektöründe 1 proje için 1.229.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup; projelerin tümünün hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır.

Projelerin finansman kaynakları ayrıntılı olarak Tablo.3'te yer almaktadır.

Tablo.3 2012 Mali Yılı Proje Finansman Kaynakları

(1.000 TL)

PROJE NO	PROJE ADI	2012 YATIRIMI	FİNANS KAYNAĞI	
			HAZİNE YARDIMI	HİBE
YALOVA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM		17.029	17.029	37
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM		15.037	15.000	37
2012H032950	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	500	500	
2012H032960	Muhtelif İşler Projesi	3.500	3.500	
2012H032960	Taşıt Alımı (Hibe)			37
2009H032530	Kampüs Alt Yapısı Projesi	3.000	3.000	
2009H032540	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	8.000	8.000	
EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR		800	800	
2010H050250	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	800	800	
DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR		1.229	1.229	
2010K121450	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	1.229	1.229	

1.5 Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemizde 5 fakülte, 1 yüksek okul, 5 meslek yüksekokulu, 2 enstitü bulunmakta olup, toplam 10 yerleşkede eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Buna göre Üniversitemiz mevcut üretim kapasitesi kapsamında, birçok yerleşkedeki sosyal alanlarda öğrencilerimiz ve çalışanlarımıza hizmet verilmektedir. Toplantı ve konferans salonlarına ilişkin bilgiler Tablo.4'te yer almaktadır.

Tablo-4 Toplantı ve Konferans Salonları

BİRİMİN ADI	YERLEŞKE ADI	ADEDİ			ALANI (m ²)	KAPASİTE (kişi)
		Toplantı Salonu	Konferans Salonu	Eğitim Salonu		
İİBF	Safran	1	-	4	140	80
ÇINARCIK M.Y.O.	Çınarcık	1	-	-	40	23
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D. BŞK.LİĞİ	Fidanlar Yerleşkesi	1			35	15
ARMUTLU M.Y.O.	Armutlu	-	1	-	90	150
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ	Mühendislik	1			30	20
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ	Mühendislik		1		31,50	30
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ	Mühendislik	1			27	20
YÜSEM	Karizma	-	1	-	80	150
TERMAL MYO	Termal		1		98	87
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU	Karizma	1	-	-	50	25
TOPLAM		6	4	4	621,5	600

Yemekhane, Kantin ve Kafeterya Alanları

Yerleşkelerde yer alan öğrenci yemekhanelerine ilişkin bilgiler Tablo.5'te yer almaktadır.

Tablo.5 Öğrenci Yemekhaneleri

Öğrenci Yemekhaneleri			
Yerleşkeler	Sayısı	Kapalı Alanı (m²)	Kapasitesi (Kisi)
Safran Yerleşkesi	1	250	250
Hukuk Fakültesi	1	50	50
Yabancı Diller Bölümü	1	130	80
Mühendislik Fakültesi	1	105	125
Çınarcık MYO	1	120	150
Merkez Yerleşke	1	50	95
TOPLAM	6	705	750

Yerleşkelerde yer alan personel yemekhanelerine ilişkin bilgiler ise Tablo.6'da yer almaktadır.

Tablo.6 Personel Yemekhaneleri

Personel Yemekhaneleri			
Yerleşkeler	Sayısı	Kapalı Alanı (m²)	Kapasitesi (Kisi)
Safran Yerleşkesi	1	110	80
Yabancı Diller Bölümü	1	20	25
Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü	1	110	75
TOPLAM	3	240	180

Yerleşkelerde sosyal alanlardan birisi olan kantin ve kafeterya alanlarına ilişkin bilgiler Tablo.7'de yer almaktadır.

Tablo.7 Kantinler ve Kafeterya Alanları

Kantinler			
Yerleşkeler	Sayısı	Kapalı Alanı (m²)	Kapasitesi (Kişi)
Safran Yerleşkesi	1	200	160
Mühendislik Fakültesi	1	140	45
TOPLAM	2	340	205

Öğrencilere ve personele sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin mediko-sosyal merkezi verileri Tablo.8'de yer almaktadır.

Tablo.8 Mediko-Sosyal Merkezi Verileri

Mediko-Sosyal Merkezi Verileri						
Mediko-Sosyal Poliklinik Hizmetleri			Muayene Sayısı		Personel	666
					Öğrenci	2471
					Toplam	3137
			Sevk Edilen Hasta Sayısı		Personel	3
					Öğrenci	7
					Toplam	10
			Müşahedeye Alınan Hasta Sayısı		Personel	19
					Öğrenci	88
					Toplam	107
Laboratuvar Hizmetleri	Öğrenci	233	Tetkikler	Tarama	59	
	Personel	72		Biyokimya	100	
	Toplam			305	Hematolojik Tetkikler	115
					Holter Tansiyon Ölçümü	-
				USG	-	
				EKG	1	
				Toplam	275	
Pansuman-Enjeksiyon Hizmetleri			Öğrenci	313		
			Personel	64		
			Toplam	377		
Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri			Öğrenci	307		
			Personel	1		
			Toplam	308		

Üniversitemizin sahip olduğu yerleşkeler ve bu yerleşkelerin mülkiyet durumuna göre taşınmazlarına ilişkin bilgiler Tablo.9'da yer almaktadır.

Tablo.9 Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar

Kapalı Alanların ve Taşınmazların Dağılımı			
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumu		Kapalı Alan (m²)
	Tahsis	Kira	
<i>Safran Yerleşkesi</i>	<i>Yalova Belediyesi</i>		12.280
<i>Hukuk Fakültesi</i>	<i>Yalova Belediyesi</i>		1.575
<i>Yabancı Diller Yüksekokulu</i>	<i>Yalova Belediyesi</i>		4.210
<i>Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü</i>		x	3.223
<i>Rektörlük</i>	<i>Milli Eğitim Bakanlığı</i>		387
<i>Mühendislik Fakültesi</i>	<i>Yalova Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası</i>		4.434
<i>Armutlu MYO</i>	<i>Armutlu Belediyesi</i>		312
<i>Termal MYO</i>	<i>Milli Eğitim Bakanlığı</i>		975
<i>Çınarcık MYO</i>	<i>Çınarcık Belediyesi</i>		7.705
<i>Merkez Yerleşke</i>	<i>Hazine</i>		1.892
<i>Altınova</i>	<i>Altınova Belediyesi</i>		1.000
Toplam			37.993

1.6 2012 Yılı Yatırımları Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemizin eğitim-yükseköğretim sektöründe yer alan projeleri arasında olan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında, Master Plan Projesi, Kampus Alanı İç Yollar Projesi, Hukuk Fakültesi Projesi, Zemin Etüdü, Statik Proje işleri gerçekleştirilmiş olup, projenin nakdi gerçekleşme oranı %34,68'dir. Muhtelif İşler Projesi kapsamında ise binaların büyük onarımı, üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarının makine ve teçhizat, yayın alımı, bilgisayar ve donanım alımı, yazılım ve taşıt alımları gerçekleştirilmiştir. Projenin nakdi gerçekleşme oranı %96,81'dir. Kampüs Alt Yapısı Projesinde ise kampus alanına doğalgaz hattı götürülmesi işi tamamlanmıştır. Projenin nakdi gerçekleşme oranı %57'dir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında, Çınarcık Meslek Yüksek Okulu Yapım İşi, Armutlu Meslek Yüksek Okulu Yapım İşi, Rektörlük ve İdari Birimlerin Yapım İşleri gerçekleştirilmiş olup, projenin nakdi gerçekleşme oranı %78'dir.

Üniversitemizin eğitim-spor sektöründe yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında herhangi bir yatırım yapılamamıştır.

Üniversitemizin sosyal ve teknolojik araştırmalar sektöründe yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı revize işlemi nedeniyle 2013 yılı içinde gerçekleştirilecektir.

Üniversitemiz 2012 Yılı Yatırımlarına ilişkin ayrıntılı bilgi Tablo.10'da yer almaktadır.

Tablo.10 2012 Yılı Yatırımları

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen	Gerçekleşen
Eğitim	2012H032950	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Proje kapsamında planlanan proje etüt işlerinin tamamlanması.	Master Plan Projesi, Kampus Alanı İç Yollar Projesi, Hukuk Fakültesi Projesi, Zemin Etüdü, Statik Proje işleri yapılmıştır.
Eğitim	2012H032960	Muhtelif İşler Projesi	Muhtelif binaların büyük onarımı, üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarının makine ve teçhizat, yayın alımı, bilgisayar, yazılım, taşıt alımlarının karşılanması.	22 adet büyük onarım işi yapılmıştır. 2.416 adet Türkçe ve Yabancı dilde Yayın Alımı, 400 adet bilgisayar ve donanım alımı, 113 adet yazılım alımı, 1 adet taşıt alımı ve muhtelif diğer demirbaşların alımı yapılmıştır.

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen	Gerçekleşen
Eğitim	2009H032530	Kampüs Alt Yapısı Projesi	Kampus alanına doğalgaz hattı götürülmesi.	Hedeflenen kapasite çerçevesinde kampus alanına doğalgaz hattı götürülmesi işi tamamlanmıştır.
Eğitim	2009H032540	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	Çınarcık Meslek Yüksek Okulu Yapım İşi, Armutlu Meslek Yüksek Okulu Yapım İşi, Rektörlük ve İdari Birimlerin Yapım İşleri.	Çınarcık Meslek Yüksek Okulu İnşaatı tamamlanmış ve eğitim-öğretime açılmıştır. Armutlu Meslek Yüksek Okulu İnşaatının %67'si tamamlanmıştır. Rektörlük ve İdari Birimlerin inşaatına Kasım ayında başlanmış olup, projenin %34'ü tamamlanmıştır.
Eğitim	2010H050250	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	Sentetik Atletizm Pisti, Futbol Sahası, 2 Basketbol, 2 Voleybol, 2 Tenis Kortu İnşaatı.	Hedeflenen kapasite çerçevesinde, Kampus alanındaki problemler nedeniyle inşaat faaliyetine başlanamamıştır.
DKH-Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar	2010K121450	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	(1.000 m ²) İleri Araştırma Merkezi İnşaatı.	İleri Araştırma Merkezi İnşaat alanının 2.500 m ² 'ye çıkarılması ve bundan dolayı, ek bütçe ihtiyacı nedeniyle 2012 yılında inşaata başlanamamıştır.


1.7 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemiz 2008 yılında kurulmuş olup, Üniversitemize ilk bütçe ödeneği 2009 yılında tahsis edilmiştir.

Bu nedenle, Üniversitemizde dört yıldan bu yana yatırım projeleri uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizin Eğitim Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi Tablo.11 ve Grafik-1'de yer almaktadır.

Tablo.11 Eğitim Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi**(1.000 TL)**

YIL	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU BÜTÇE ÖDENEĞİ	HARCAMA
2009	5.000	5.000	0
2010	7.500	12.808	6.099
2011	12.400	13.863	5.979
2012	15.837	17.040	12.276

Grafik.1 Eğitim Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi


Üniversitemizin Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi ise Tablo.12 ve Grafik.2'de yer almaktadır.

Tablo.12 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi

(1.000 TL)

YIL	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU BÜTÇE ÖDENEĞİ	HARCAMA
2010	1.350	1.350	935
2011	1.750	1.750	1.065
2012	1.229	1.753	987

Grafik.2 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi



Üniversitemiz eğitim sektöründe yer alan projelere ilişkin program yılı ödeneği, yıl içinde yapılan revize işlemleri ve harcamalara ilişkin bilgiler Tablo.13'te yer almaktadır.

Tablo.13 Eğitim Sektörü Projeleri

(1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2011 Yılsonu Kümülatif Toplam Harcama	2012 Yılı Program Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Yılsonu Toplam Ödenek	2012 Yılı Harcama	2012 harcama (%)
2012H032950	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	500	169	500	300+385	0	1.185	411	34,68
2012H032960	Muhtelif İşler Projesi	3.537	4.295	3.537	818	675	3.680	3.527	96,81
2009H032530	Kampüs Alt Yapısı Projesi	10.700	0	3.000	0	400	2.600	1.483	57
2009H032540	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	22.750	1.516	8.000	775	0	8.775	6.855	78
2010H050250	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	4.000	0	800	0	0	800	0	0
TOPLAM		41.487	5.980	15.837	2.278	1.075	17.040	12.276	0,72

Üniversitemiz Sosyal ve Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan projeye ilişkin program yılı ödeneği, yıl içinde yapılan revize işlemleri ve harcamalara ilişkin bilgiler Tablo.14'te yer almaktadır.

Tablo.14 Sosyal ve Teknolojik Araştırma Sektörü Projesi

(1.000 TL)

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	2011 Yılsonu Kümülatif Toplam Harcama	2012 Yılı Program Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Yılsonu Toplam Ödenek	2012 Yılı Harcama	2012 harcama (%)
2010K121450	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	4.517	2.244	1.229	524	0	1.753	987 (2011 yılı ödeneğinden harcama yapılmıştır.)	56,30
TOPLAM		4.517	2.244	1.229	524	0	1.753	987	56,30

Tablo.13 ve Tablo.14'te yer alan sektörler ve bu sektörlerle ait tüm projeler birlikte değerlendirildiğinde Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan projeler için 17.066.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde projelerin gerçekleştirilmesi için likit karşılığı 1.203.000 TL ödenek, hazine yardımı olarak da 524.000 TL ödenek eklenmiştir.

2012 Yılı Yatırım Programında, Kalkınma Bakanlığı tarafından toplam 6 proje desteklenmiş olup; eğitim sektöründeki projeler için 2012 program yılı ödeneğinden 12.276.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Sosyal teknolojik araştırma sektöründe yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesinin ise 2012 yılı ödeneği harcanmamış olup, 2011 yılı ödeneğinden 987.000 TL harcama gerçekleşmiştir.

Üniversitemizin 2012 Yılı Bütçe Ödeneği, yıl içinde yapılan ekleme ve aktarmalar sonucunda 18.793.000 TL' ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 12.276.000 TL'si harcanmış olup, harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 65,32 dir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Üniversitemiz Yatırım Programı gerçekleştirmeleri Tablo.15'te ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Tablo. 15 Yatırım Programı Ödenekleri

(1.000 TL)

Hesap Kodu	Açıklama	Bütçe Ödeneği	Eklenen			Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama
			Likit	Aktarma/Ekleme	Hazine Yardımı			
06.1	Mamul Mal Alımları	2.207,5	588	35	0	0	2.793,5	2.733
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	266,5	0	0		35	231,5	205
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	13.529	385	675	524	0	14.589	8.750
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.100	230			675	655	588
TOPLAM		17.066	1.203	710	524	710	18.793	12.276

1.8 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu idarelerinin, kamu hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda oldukları belirtilmektedir. Ancak, Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanan Orta Vadeli Program'da kurumların yatırım ödenek teklif tavanları belirlenirken kurumsal amaç ve hedefler gözardı edilmektedir. Bu durumda; Yatırım ödenekleri Orta Vadeli Program ile belirlenen ödenekler ile sınırlı tutulduğundan süreler uzamakta ve yatırımlar planlanan sürede bitirilememektedir.

Yine, Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, kurumların stratejik amaç ve hedeflerine ilişkin kurum teklifi dikkate alınmadan vize edilmekte, bu durum planlama sorunlarına neden olmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması da ihalelerin geç sonuçlanmasını beraberinde getirmekte ve işlerin zamanında tamamlanmasını engellemektedir.

Üniversitemizin yeni kurulan üniversitelerden olması nedeniyle fiziki imkânlarının ve alt yapısının yetersizliği de hizmetlerin gerçekleştirilmesinde sorunlara neden olmaktadır.

2. YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI

2012 Yatırım Programında proje numarası olan her bir projemiz için, 2012 yılı uygulamaları kapsamında, eğitim sektöründe yer alan projelere ilişkin harcamalar, ödenek revizeleri, nakdi ve fiziki gerçekleştirmelere ilişkin bilgiler olarak Tablo.16'da gösterilmektedir.

Tablo.16 Eğitim Sektörü Proje Uygulamaları

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	2012 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN FİİLİ HARCAMA	AÇIKLAMA
2012H032950	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2012-2012	Etüt-Proje ve Müşavirlik	500.000	411.348	Başlangıç Program yılı ödeneği 500.000 TL'dir. Projeye Muhtelif İşler Projesinden 300.000 TL aktarma, 385.000 TL ekleme yapılarak; projenin program yılı ödeneği 1.185.000 TL'ye ulaşmıştır. Toplam 411.538 TL'lik harcama ile %34,68'lik bir gerçekleştirme sağlanmıştır.
2012H032960	Muhtelif İşler Projesi	2012-2012	Büyük Onarım-Tadilat, Makine Teçhizat Alımları, Bilgisayar Donanımı-Yazılımı Alımları, Bakım Onarım, İdame, Yenileme, Kütüphane Yayın Alımı, Taşıt Alımı	3.537.000	3.527.014,41	Başlangıç Program yılı ödeneği 3.537.000 TL'dir. Projeye 818.000 TL ekleme yapılmış olup, Projeden 375.000 TL Derslik ve Merkezi Birimler Projesine ve 300.000 TL Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine aktarma yapılmıştır. Projenin program yılı ödeneği 3.643.000 TL'ye ulaşmıştır. Toplam 3.527.168 TL harcama ile % 96,8 'lik bir gerçekleştirme sağlanmıştır.

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	2012 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN FİİLİ HARCAMA	AÇIKLAMA
2009H032530	Kampüs Alt Yapısı Projesi	2009-2014	Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzeni, Doğal Gaz, Yol, Isı Merkezi, Artezyen, Trafo, Telefon	3.000.000	1.483.530	Başlangıç Program yılı ödeneği 3.000.000 TL'dir. Projeden 400.000 TL Derslik ve Merkezi Birimler Projesine aktarma yapılmıştır. Projenin program yılı ödeneği 2.600.000 TL olmuştur. Toplam 1.483.530 TL harcama ile %49,4'lük bir gerçekleştirme sağlanmıştır.
2009H032540	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	2009-2014	İnşaat, Donatım	8.000.000	6.855.108	Başlangıç Program yılı ödeneği 8.000.000 TL'dir. Projeye 400.000 TL Kampüs Altyapısı Projesinden, 375.000 TL Muhtelif İşler Projesinden aktarma yapılarak; program yılı ödeneği 8.775.000 TL'ye ulaşmıştır. Toplam 6.855.108 TL harcama ile % 96,8 'lik bir gerçekleştirme sağlanmıştır.
2010H050250	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	2010-2013	İnşaat (Sentetik Atletizm Pisti, Futbol Sahası, 2 Basketbol, 2 Voleybol Sahası, 2 Tenis Kortu)	800.000	0	Program yılı ödeneği 800.000 TL'dir. Kampus inşaat alanındaki problemler nedeniyle inşaata başlanamamıştır. Projeden harcama gerçekleştirilmemiştir.

DKH-Sosyal Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesine ilişkin harcamalar, ödenek revizeleri, nakdi ve fiziki gerçekleştirmelere ilişkin bilgiler olarak Tablo.17'de gösterilmektedir.

Tablo.17 DKH-Sosyal Teknolojik Araştırma Sektörü Proje Uygulamaları

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	2012 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN FİİLİ HARCAMA	AÇIKLAMA
2010K121450	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	2010-2012	İleri Araştırma, Makine Teçhizat, İnşaat	1.229.000	987.000	2012 program yılı ödeneğinden harcama yapılmamıştır. Harcamalar 2011 program yılı ödeneğinden yapılmıştır.

2.1 Proje Tamamlama Raporları

2012 Yılı Yatırım Programında yer alan her bir projemiz için proje tamamlama raporu düzenlenmiştir.

Proje Tamamlama Raporları ve buna ilişkin bilgilerin yer aldığı tablolar aşağıdadır.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL)		
	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2012H032950	-
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	-
Sektör/Altsektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje kapsamında planlanan proje etüt işlerinin gerçekleştirilmesi.	-
Proje Yeri	Yalova	-
Karakteristiği	Etüt-Proje ve Müşavirlik	-
Başlama –Bitiş Tarihi	2012-2012	-
Proje Tutarı	500	1.185
Yapılan Harcama	411	-

Tablo.18 Gerçekleştirilen Etüt Proje İşleri (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

Hizmet ve Yapım İşİ	Yapım Usulü	Toplam Maliyet
Master Plan Projesi Yaptırılması İşİ	Pazarlık (21/F)	155.288
Kampüs Alanı İç Yollar Uygulama Projesi Yaptırılması İşİ	Pazarlık (21/F)	162.250
Hukuk Fakültesi Projesi Yaptırılması İşİ	Pazarlık (21/F)	67.260
Zemin Etüdü	Doğrudan Temin (22/D)	12.980
Statik Proje Yapım İşİ	Doğrudan Temin (22/D)	13.570
TOPLAM		411.348

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL)		
	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2012H032960	-
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi	-
Sektör/Altsektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje kapsamında, akademik-idari birimlerin ihtiyaç duyduğu büyük onarım işlerinin gerçekleştirilmesi.	-
Proje Yeri	Yalova	-
Karakteristiği	Büyük Onarım	-
Başlama –Bitiş Tarihi	2012-2012	-
Proje Tutarı	1.100	655
Yapılan Harcama	588	

Tablo.19 Gerçekleştirilen Büyük Onarımlar ve Yapım İşleri (Yapı İşleri ve Tek.D. Bşk.)

Yapım İşi	Yapım Usulü	Toplam Maliyet
Merkez Kampüsünde 3 Adet eski Binanın Bilgisayar-Normal Sınıfların Bürolardaki Altyapı Elektrik Tesisatı Yapım İşi	22/D	14.502,20
Karizma 3. Kat İlahiyat Fak. Aliminyum Ara Bölmeler ile Oda Yapılması İşi	22/D	13.990,74
Üniversitemiz Safran Yerleşkesi, Rektörlük Binası, Tigem Kampüsü, Karizma Yerleşkesi, YUSEM, İİBF, Yalova MYO, Termal MYO ve Eğitim Binalarında Doğrudan Teminle Yapılan Toplam Muhtelif Bakım Onarım İşleri.	22/D	172.864,44
Tigem, Hukuk Fakültesi İİBF, Yalova M.Y.O, Termal M.Y.O ve Fidanlar Yerleşkesinde Muhtelif Bakım Onarım İşi.	22/D	38.424,23
Safran İİBF. Bilgisayar Lab. Düzenleme İşi	22/D	12.681,46
Altınova M.Y.O Büyük Onarımı 1. ve 2. Hakediş Ödemesi	Açık İhale 19.md	84.960
Yalova M.Y.O Kantin Yapılması M.Y.O ve İİBF Dış Cephe Boyaları Yapılması İşi.	Açık İhale 19. md	154.331,06
Tigem 3 Adet Eski Binanın Kalorifer Tesisatı Yapım İşi	Açık İhale 19. md.	82.246,00
Yalova MYO WC Tadilat İşi	22/D	14.405,84
TOPLAM		588.405,97



Yalova Meslek Yüksek Okulu'nun Dış Cephe Boyası Yapılmış Hali



Yalova Meslek Yüksek Okulu'na Yapılan Kantin



Altınova Meslek Yüksek Okulu Büyük Onarımına Ait Görüntüler



Merkez Yerleşke'ye Yapılan Kazan Dairesi ve Kaldırıcı Tesisatı

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL)		
	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2012H032960	-
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi	-
Sektör/Altsektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje kapsamında, bilgisayar ve donanımın temini.	-
Proje Yeri	Yalova	-
Karakteristiği	Bilgisayar -Donanım Alımı.	-
Başlama –Bitiş Tarihi	2012-2012	-
Proje Tutarı	400	585
Yapılan Harcama	584	-

Tablo.20 Bilgisayar -Donanım Alımları (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

Talep Eden Birim	İşin Adı	Malzeme Adı	Adedi	Toplam Maliyet
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Server (Sunucu) Alımı	Server (Sunucu)	1	15.316,40
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Gbic Devresi alımı	Gbic Devresi	8	14.443,20
Mühendislik Fakültesi	Mühendislik Fakültesi IP(12) Kamera ile İzlenmesi İşİ	IP Kamera Sistemi	1	16.756
Kütüphane Daire Başkanlığı	Kütüphane Daire Başkanlığı IP (13) Kamera ile İzlenmesi İşİ	IP Kamera Sistemi	1	16.512,92
Tüm Birimler	Muhtelif Bilişim Malzemesi Alımı	Sas Disk	4	11.210
		Network Kartı	4	
		Ram	2	
		KVM Switch	1	
		Fare	20	
		Klavye	20	

<i>Talep Eden Birim</i>	<i>İşin Adı</i>	<i>Malzeme Adı</i>	<i>Adedi</i>	<i>Toplam Maliyet</i>
<i>Tüm Birimler</i>	<i>Muhtelif Bilişim Malzemesi Alımı</i>	<i>Bilgisayar</i>	44	149.560,21
		<i>Laptop</i>	10	
		<i>Monitör</i>	45	
		<i>Projektör</i>	7	
		<i>Yazıcı</i>	6	
		<i>Gigabit Router</i>	25	
		<i>Layer2 Gigabit Switch</i>	25	
		<i>Switch</i>	8	
<i>Tüm Birimler</i>	<i>Muhtelif Bilişim Malzemesi Alımı</i>	<i>Laptop</i>	6	109.690,09
		<i>Yazıcı</i>	10	
		<i>Bilgisayar</i>	55	
		<i>Monitör</i>	55	
		<i>Projektör</i>	14	
<i>Tüm Birimler</i>	<i>Muhtelif Bilişim Malzemesi Alımı</i>	<i>Firewall Güvenlik ağ geçidi</i>	6	87.518,26
		<i>Access controller</i>	1	
		<i>Switch</i>	2	
		<i>Gigabit Router</i>	5	
		<i>Yazıcı</i>	1	
		<i>Laptop</i>	8	
		<i>Bilgisayar</i>	2	
		<i>Monitör</i>	2	
<i>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</i>	<i>Storage(Depolama Ünitesi) Alımı</i>	<i>Storage(Depolama Ünitesi) Alımı</i>	1	163.430
TOPLAM			400	584.437,08

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL)		
	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2012H032960	-
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi	-
Sektör/Altsektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje kapsamında, yazılım alımlarının temini.	-
Proje Yeri	Yalova	-
Karakteristiği	Yazılım Alımı.	-
Başlama –Bitiş Tarihi	2012-2012	-
Proje Tutarı	266,5	231,5
Yapılan Harcama	205	-

Tablo.21 Yazılım Alımları (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

Talep Eden Birim	İşin Adı	Malzeme Adı	Adedi	Toplam Maliyet
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Oracle 11g Yazılımı	Oracle 11g Yazılımı	1	14.502,20
Kütüphane Daire Başkanlığı	Kütüphane Bakım Destek Hizmet Alımı	Kütüphane Bakım Destek Yazılımı	1	3.186
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Office Pro Plus	Microsoft Office Programları	100	14.986
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4734 Sayılı Kamu İhale Yazılımı	4734 Sayılı Kamu İhale Yazılımı	5	13.500
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	IBM Web Sphere RAD	IBM Web Sphere RAD	1	14.986
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2 CPU Web Sphere WAS	2 CPU Web Sphere WAS	1	14.986
Tüm Birimler	IOS GSM Yazılımı	Mobil Uygulama Yazılımı	1	12.980
Tüm Birimler	Antikor Güvenlik Yazılımı	Antikor güncelleme lisansı	1	87.223,65
		Güvenlik ve Web Filtreleme	1	
Tüm Birimler	Kurumsal Web Sitesi	Kurumsal Web Sitesi	1	28.910
TOPLAM			113	205.259,85



Bilgisayar Laboratuvarlarımızdan Görüntüler

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL)		
	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2012H032960	-
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi	-
Sektör/Altsektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje kapsamında, akademik ve idari birimlerin makine-teçhizat ihtiyaçlarının temini.	-
Proje Yeri	Yalova	-
Karakteristiği	Makine-Teçhizat Alımı.	-
Başlama –Bitiş Tarihi	2012-2012	-
Proje Tutarı	1.393	1.761
Yapılan Harcama	1.743	-

Tablo.22 Makine-Teçhizat Alımları (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

Talep Eden Birim	İşin Adı	Malzeme Adı	Adedi	Toplam Maliyet
Mühendislik Fakültesi	Cihaz Alımı	Laboratuvar Cihazı	102	11.115,60
			15	35.848,40
Termal Meslek Yüksek Okulu	Cihaz Alımı	Laboratuvar Cihazı	4	11.682
			2	9.404,60
			35	8.035,80
Armutlu Meslek Yüksek Okulu	Cihaz Alımı	Laboratuvar Cihazı	49	195.290
			5	8.177,40
			57	36.108
			10	59.059
			11	7.080
			3	1.416
Çınarcık Meslek Yüksek Okulu	Cihaz Alımı	Laboratuvar Cihazı	3	3.044,40
			4	1.150,50
			121	63.798,59
			38	21.859,50
Yalova Meslek Yüksek Okulu	Cihaz Alımı	Laboratuvar Cihazı	1	23.069
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Taşıt Alımı	Midibüs	1	132.575,83

<i>Talep Eden Birim</i>	<i>İşin Adı</i>	<i>Malzeme Adı</i>	<i>Adedi</i>	<i>Toplam Maliyet</i>
<i>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı</i>	<i>Demirbaş Alımı</i>	<i>Mobilya Alımı</i>	5	13.511
<i>Termal Meslek Yüksek Okulu</i>	<i>Demirbaş Alımı</i>	<i>Malzeme Alımı</i>	129	25.629,60
		<i>Mobilya Alımı</i>	58	16.449,20
		<i>Malzeme Alımı</i>	4	578,20
			75	14.313,40
			2	708
		<i>Mobilya Alımı</i>	298	98.665,70
155	98.376,60			
<i>Mühendislik Fakültesi</i>	<i>Demirbaş Alımı</i>	<i>Demirbaş Alımı</i>	78	3.186
			139	73.738
		<i>Mobilya Alımı</i>	111	60.174,10
<i>Genel Sekreterlik</i>	<i>Demirbaş Alımı</i>	<i>Malzeme Alımı</i>	16	2.253,80
			3	4.997,30
<i>Genel Sekreterlik</i>	<i>Demirbaş Alımı</i>	<i>Telefon Alımı</i>	1	1.750
			1	1.750
		<i>Mühür Alımı</i>	4	280
<i>Yalova Meslek Yüksek Okulu</i>	<i>Demirbaş Alımı</i>	<i>Malzeme Alımı</i>	11	14.042
<i>İlahiyat Fakültesi</i>	<i>Demirbaş Alımı</i>	<i>Malzeme Alımı</i>	21	2.800,14
			8	731,60
			10	3.604,90
			17	7.528,40
			68	58.516,20
			325	99.497,60
			48	5.074
<i>Çınarcık Meslek Yüksek Okulu</i>	<i>Demirbaş Alımı</i>	<i>Malzeme Alımı</i>	909	351.019,86
			225	92.422,32
			34	5.573,85
			10	7.953,20
			1	12.921
<i>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı</i>	<i>Demirbaş Alımı</i>	<i>Malzeme Alımı</i>	56	16.520
		<i>Yangın Tüpü Alımı</i>	33	4.395,50
<i>İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi</i>	<i>Demirbaş Alımı</i>	<i>Mobilya Alımı</i>	63	15.505,20
TOPLAM			3.385	1.743.181,49

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL)		
	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2012H032960	-
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi	-
Sektör/Altsektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Konferans, söyleşi, tiyatro, vb. kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı.	-
Proje Yeri	Yalova	-
Karakteristiği	Makine-Teçhizat Alımı.	-
Başlama –Bitiş Tarihi	2012-2012	-
Proje Tutarı	-	70
Yapılan Harcama	69	-

Tablo.23 Mamul Mal ve Malzeme Alımları (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Talep Eden Birim	İşin Adı	Malzeme Adı	Adedi	Toplam Maliyet
Kültür Şube Müdürlüğü	Konferans Salonu Ekipmanları Alımı	Konferans Salonu Koltuğu	140	21.936,20
		Ahşap Paravan	2	
Kültür Şube Müdürlüğü	Konferans Salonu Ekipmanları Alımı	Kumaş Perde	1	7.080
Kültür Şube Müdürlüğü	Konferans Salonu Ekipmanları Alımı	Mikrofon	1	10.384
		Kamera Kayıt Cihazı	1	
		CDD Kamera	8	
		Hoparlör	8	
Kültür Şube Müdürlüğü	Konferans Salonu Ekipmanları Alımı	Monitör	1	1.770
Kültür Şube Müdürlüğü	Konferans Salonu Ekipmanları Alımı	Tiyatro (mdf) Sahnesi	1	18.915,40
		Kumanda Odası	1	
		Seyirci Tribünü	1	
Kültür Şube Müdürlüğü	Konferans Salonu Ekipmanları Alımı	Spot Aydınlatma	24	9.912
TOPLAM			189	69.997,60



KONFERANS SALONU



ALIM YAPILAN EKİPMANLAR



PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL)		
	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2012H032960	-
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi	-
Sektör/Altsektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje kapsamında Üniversitemiz yayın ihtiyacının karşılanması	-
Proje Yeri	Yalova	-
Karakteristiği	Yayın Alımı.	-
Başlama –Bitiş Tarihi	2012-2012	-
Proje Tutarı	340	340
Yapılan Harcama	335	-

Tablo.24 Yayın Alımları (Kütüphane ve Dokümantasyon Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

Talep Eden Birim	İşin Adı	Malzeme Adı	Adedi	Toplam Maliyet
Rektörlük	Basılı Yayın Alımı 22/b	Kitap	1	540,00
Akademik Birimler	Yabancı Dilde Kitap Alımı Açık İhale 19.md	Yabancı Dilde Kitap	610	75.893,11
Akademik Birimler	Yabancı Dilde Kitap Alımı 22/d	Yabancı Dilde Kitap	76	9.689,31
Akademik Birimler	Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap Alımı 21/f	Kitap	786	48.524,40
Hukuk Fakültesi	Veri Tabanı Aboneliği 22/b	Kazancı Veri Tabanı	1	8.960,92
Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bil. Fak.	Veri Tabanı Aboneliği 22/b	WestLaw Academic Services Veri Tabanı	1	12.043,28
İlahiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bil. Fak. Hukuk Fakültesi	Veri Tabanı Aboneliği 22/b	JSTOR Veri Tabanı	1	53.820,19
Akademik Birimler	Elektronik Kitap Alımı 22/b	Elektronik Kitap	940	126.261,21
TOPLAM			2.416	335.732,42

Tablo.25 Birimlere Göre Yayın Alımları Dağılımı.

BİRİMLER	2012 İHALE			2012 DOĞRUDAN TEMİN			TOPLAM		
	TÜRKÇE	YABANCI DİL	TOPLAM	TÜRKÇE	YABANCI DİL	TOPLAM	TÜRKÇE	YABANCI DİL	TOPLAM
	ADET	ADET	ADET	ADET	ADET	ADET	ADET	ADET	ADET
İ.İ.B.F.	256	306	562		282	282	256	588	844
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ	52	264	316		419	419	52	683	735
HUKUK FAKÜLTESİ	45	20	65		64	64	45	84	129
İLAHİYAT FAKÜLTESİ									
YALOVA MESLEK YÜKSEK OKULU									
ÇINARCIK MESLEK YÜKSEK OKULU	152	23	175		17	17	152	40	192
TERMAL MESLEK YÜKSEK OKULU	22		22				22		22
ARMUTLU MESLEK YÜKSEK OKULU	87	51	138		81	81	87	132	219
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	13	108	121		153	153	13	261	274
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ									
REKTÖRLÜK				1		1	1		1
TOPLAM	627	772	1399	1	1016	1017	628	1788	2416



Üniversitemiz Kütüphanesinden Görüntüler



PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL)		
	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2009H032540	-
Proje Adı	Kampüs Alt Yapısı Projesi	-
Sektör/Altsektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzeni, Doğal Gaz, Yol, Isı Merkezi, Artezyen, Trafo, Telefon	-
Proje Yeri	Yalova	-
Karakteristiği	Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzeni, Doğal Gaz, Yol, Isı Merkezi, Artezyen, Trafo, Telefon	-
Başlama –Bitiş Tarihi	2009-2014	-
Proje Tutarı	3.000	2.600
Yapılan Harcama	1.483	-

Tablo.26 Hizmet Alımları (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

Hizmet ve Yapım İşi	Yapım Usulü	Toplam Harcama
Merkez Kampüs (TİGEM) Doğalgaz Abone Bağlantı Bedeli 696.602,74 Dolar Karşılığı	Tek Kaynaktan Temin	1.483,530
TOPLAM		1.483.530

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL)		
	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2009H032540	-
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler	-
Sektör/Altsektör	Eğitim	-
Proje Amacı	Proje kapsamında Üniversitemizin akademik ve idari binalarının inşaatının yapımı.	-
Proje Yeri	Yalova	-
Karakteristiği	İnşaat+Donatım	-
Başlama –Bitiş Tarihi	2009-2014	-
Proje Tutarı	8.000	8.775
Yapılan Harcama	6.855	-

Tablo.27 Gerçekleştirilen İnşaat Faaliyetleri (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

Yapım İşi	Yapım Usulü	Toplam Harcama
Kampüs Sahası İçinde Rektörlük-İdari ve Eğitim Öğretim Birimlerinin İhtiyacı Olan Mekanların Yapısal Çelik Sistemiyle İnşaatının Yapılması İşi	Pazarlık (21/B)	1.507.000
Çınarcık M.Y.O Altyapı	Pazarlık(21/B)	309.413
Çınarcık M.Y.O Yapım İşi.	Açık İhale(19. md.)	2.124.066
Armutlu Yapım İşi.	Açık İhale(19. md.)	2.914.629
TOPLAM		6.855.108



ARMUTLU MESLEK YÜKSEK OKULU İNŞAATI



ÇINARCIK MESLEK YÜKSEK OKULU



MEKANSAL YAPISAL ÇELİK SİSTEM İNŞAATI

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

<i>Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL)</i>		
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>	<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>
<i>Proje No</i>	2009H032540	-
<i>Proje Adı</i>	<i>Açık ve Kapalı Spor Tesisleri</i>	-
<i>Sektör/Altsektör</i>	<i>Eğitim</i>	-
<i>Proje Amacı</i>	<i>Proje kapsamında Üniversitemizin spor tesislerinin inşaatının yapımı.</i>	-
<i>Proje Yeri</i>	<i>Yalova</i>	-
<i>Karakteristiği</i>	<i>İnşaat (Sentetik Atletizm Pisti, Futbol Sahası, 2 Basketbol, 2 Voleybol Sahası, 2 Tenis Kortu)</i>	-
<i>Başlama –Bitiş Tarihi</i>	2009-2014	-
<i>Proje Tutarı</i>	800	800
<i>Yapılan Harcama</i>	0,00	-

Proje kapsamında spor tesisi yapım faaliyetlerine 2012 yılı içinde başlanamamıştır.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1000 TL)		
	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
<i>Proje No</i>	2009H032540	-
<i>Proje Adı</i>	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	-
<i>Sektör/Altsektör</i>	DKH Sosyal ve Teknolojik Araştırma	-
<i>Proje Amacı</i>	Proje kapsamında Üniversitemizin İleri Araştırma Laboratuvarı inşaatının yapımı.	-
<i>Proje Yeri</i>	Yalova	-
<i>Karakteristiği</i>	İleri Araştırma, Makine Teçhizat ,İnşaat	-
<i>Başlama –Bitiş Tarihi</i>	2010-2012	-
<i>Proje Tutarı</i>	1.229	1.753
<i>Yapılan Harcama</i>	987	-

2012 program yılı ödeneğinden harcama yapılmamıştır. Harcamalar 2011 program yılı ödeneğinden yapılmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaat alanının 1.000 m²'den 2.500 m²'ye çıkarılması sağlanmış, m² artışından doğacak maliyet için 524.000 TL ek ödenek alınmıştır. Toplam 1.753.000 TL'lik tutar 2013 yılına devredilmiş olup, Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatında kullanılacaktır.

2.2 Tamamlanan Bilimsel Araştırma Projeleri

2012 yılında 5 ana projeye ait önceki yıldan devreden projelerle birlikte toplam 63 adet Bilimsel Araştırma Projesi desteklenmiş olup, yıl içerisinde bu projelerin 18'i tamamlanmıştır. Proje sayıları ve ödenekleri Tablo.28'de yer almaktadır.

Tablo.28 Bilimsel Araştırma Projeleri Sayısı

PROJELER	ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN PROJE	YIL İÇİNDE EKLENEN PROJE	TOPLAM	YIL İÇİNDE TAMAMLANAN	TOPLAM ÖDENEK
DPT	1	-	1	-	3.100.000
TÜBİTAK	1	2	3	-	214.872
A.B.	1	2	3	-	66.416,17
BAP.	26	28	54	18	431.426,77
SANTEZ	1	-	1	-	158.704,49
DİĞER	-	-	-	-	-
TOPLAM	30	32	62	18	3.971.419,43

2012 yılında desteklenen TÜBİTAK Projelerimize ilişkin ayrıntılı bilgiler Tablo.29'da yer almaktadır.

Tablo.29 Desteklenen TÜBİTAK Projeleri

SIRA NO	PROJE NO	PROJE YÖNETİCİSİ	FAKÜLTESİ	KONUSU	PROJE ÖDENEĞİ	HARCAMA MİKTARI
1	111T012	Yard.Doç.Dr. Gülay BAYRAMOĞLU	Mühendislik Fakültesi	Fosfor İçeren Siyanat Esterleri Kullanılarak Sıvı Kristal Esaslı Termosetlerin Hazırlanması.	25.000	24.500
2	111T0691	Doç.Dr.Jülide HIZAL YÜCESOY	Mühendislik Fakültesi	Vitamin ve Flavonoid Antioksidanların Protein-Steorik Asit Karışımı Kaplama Materyaliyle Enkapsüle Edilmesi.	15.600	12.333,91
3	112T528	Yard.Doç.Dr. M.Atilla TAŞDELEN	Mühendislik Fakültesi	FOTO-CLICK Kimyasıyla Farklı Mimarilere Sahip Polimerlerin Sentezleri ve Endüstriyel Uygulamalar.	174.272	19.742,63
TOPLAM					214.872	56.576,54

2012 yılında desteklenen AB Projelemize ilişkin ayrıntılı bilgiler Tablo.30'da yer almaktadır.

Tablo.30 Desteklenen AB Projeleri

SIRA NO	PROJE NO	PROJE YÖNETİCİSİ	FAKÜLTESİ	KONUSU	PROJE ÖDENEĞİ (Euro)	HARCAMA MİKTARI (Euro)
1	TR-43-157-2010-R3	Prof. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU	Mühendislik Fakültesi	Gençliğin Gözünden Enerji Verimi.	15.477,10	14.631,10
2	TR-31-E22-2012-R1	Prof. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU	Mühendislik Fakültesi	Beginning From The Youth Towards To Achieving Sustainable Future.	31.505,04	31.504,10
3	2011-1-TR1-LEO05-27988	Prof.Dr. Talip ALP	Mühendislik Fakültesi	Adopting Learning Programme For Engines Of Renewable (ALPER).	19.434,03	10.556,08
TOPLAM					66.416,17	56.691,28

2012 yılında desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerimize ilişkin ayrıntılı bilgiler Tablo.31'de yer almaktadır.

Tablo.31 Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri

SIRA NO	PROJE NO	PROJE YÖNETİCİSİ	FAKÜLTESİ	KONUSU	PROJE ÖDENEĞİ	HARCAMA MİKTARI
1	2012-027	Yard.Doç.Dr. Demet AYDINOĞLU	Armutlu Meslek Yüksekokulu	Poli Hidrojellerin Sentezi ve Metal Adsorpsiyon Özellikleri	7.500	2.495,36
2	2012-028	Yard.Doç.Dr. İ.Gökhan TEMEL	Mühendislik Fakültesi	Art ve Ketil -Ketil Kenetlenmesi Kullanılarak Çok Kollu,Çapraz Bağlı Merkeze Sahip Yıldız TipiKopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu	8.250	6.512,42
3	2012-029	Yard.Doç.Dr. Sibel BAŞAKÇILARDAN KABAĞÇI	Mühendislik Fakültesi	Atıktan Türetilmiş Yakıtın Piroлиз Kinetiğinin Çıkarılması	7.500	5.887,20
4	2012-030	Yard.Doç.Dr. M. Selçuk MERT	Mühendislik Fakültesi	Bir Güç Santralinin Ekserjetik Yaşam Döngüsü Değ.	5.000	4.980,72
5	2012-031	Prof.Dr. Hüseyin YILDIRIM	Mühendislik Fakültesi	Ambalaj Malzemesi Olarak Kullanılan Biyobozunur Mikrokompozitlerin Sentezi	9.700	0,00
6	2012-032	Doç.Dr. Ayşe Tansel ÇETİN	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Akademik Personelle Spss ve Lisrel Paket Eğitimi	7.250	6.692,62

SIRA NO	PROJE NO	PROJE YÖNETİCİSİ	FAKÜLTESİ	KONUSU	PROJE ÖDENEĞİ	HARCAMA MİKTARI
7	2012-033 [2012/YL/001]	Yard.Doç.Dr. M.Atilla TAŞDELEN	Mühendislik Fakültesi	Fotokimyasal Yöntemlerle Polimer/Poss Nanokompozitlerin Sentezi	5.000	4.974,88
8	2012-034 [2012/YL/002]	Prof.Dr. Ahmet AKBAŞ	Mühendislik Fakültesi	IP Tabanlı Hasta İzleme Sistemi	5.000	4.992,58
9	2012-035 [2012/YL/003]	Prof.Dr. Hüseyin YILDIRIM	Mühendislik Fakültesi	Fonksiyonlanmış ve Silanlanmış Karbon Elyaf Poliamid Kompozitlerinin Isıl ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi	5.000	4.718,65
10	2012-036 [2012/YL/004]	Prof.Dr. Ahmet AKBAŞ	Mühendislik Fakültesi	Gömülü Sistemlerde Kablosuz Haberleşme ile Görüntü ve Video Aktarımı	5.000	5.000
11	2012-037 [2012/YL/005]	Doç.Dr. Sinan ŞEN	Mühendislik Fakültesi	Yenilenebilir Kaynaklardan Elde Edilen Matris ve Reaktif İnterkelante Sahip Polimerik Nanokompozitler	5.000	4.965,39
12	2012-038 [2012/YL/006]	Yard.Doç.Dr. Sibel BAŞAKÇILARDAN KABAKÇI	Mühendislik Fakültesi	Atıktan Türetimi Yakıtın Termo kimyasal Dönüşüm Karakterinin İncelenmesi	5.000	3.000
13	2012-039 [2012/YL/007]	Prof.Dr. Hüseyin YILDIRIM	Mühendislik Fakültesi	Karbon Elyaf Takviyeli Polipropilen Kompozitlerin Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi	5.000	2.765,05
14	2012/YL/0 08	Prof.Dr. Hüseyin YILDIRIM	Mühendislik Fakültesi	Karbon Elyaf Takviyeli Polietilenin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi	5.000	0,00
15	2012/YL/0 09	Yard.Doç.Dr. E.Hilal MERT	Mühendislik Fakültesi	Polihipe Kompozitlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi	5.000	0,00
16	2012/YL/0 10	Yard.Doç.Dr. Gülay BAYRAMOĞLU	Mühendislik Fakültesi	Yenilenebilir Kaynaklar Kullanılarak Ambalaj Malzemesi için Kaplama Malzemesi Hazırlanması	5.000	0,00
17	2012/YL/0 11	Doç.Dr. Kenan DAĞCI	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Soğuk Savaş Sonrası Çin Halk Cumhuriyeti-Kazakistan İlişkilerini Belirleyen Faktörler	5.000	0,00
18	2012/YL/0 12	Yard.Doç.Dr. Gülay BAYRAMOĞLU	Mühendislik Fakültesi	Sitrik Asit Esaslı Biyobozunur Elastomerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu	5.000	0,00
19	2012-040	Yard. Doç. Dr. Orhan KOÇAK	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Bilgi Toplumu Perspektifinde Refah Devleti Finlandiya Modeli	12.000	2.999,56

SIRA NO	PROJE NO	PROJE YÖNETİCİSİ	FAKÜLTESİ	KONUSU	PROJE ÖDENEĞİ	HARCAMA MİKTARI
20	2012-041	Doç. Dr. Jülide HIZALYÜCESOY	Mühendislik Fakültesi	Atıksulardan Boyar Maddelerin Adsorpsiyon Yöntemi Kullanılarak Uzaklaştırılması, Yüklü Adsorbanların Plastiklerde dolgu malzemesi amaçlı kullanımla değerlendirilmesi ve yeni bir arıtma tesisi dizayn edilmesi	15.000	14.297,50
21	2012-042	Doç.Dr. Sinan ŞEN	Mühendislik Fakültesi	Reaktif İnterkelant Kullanımının Doymamış Poliester(UPE) Tabaksal Silikat Nanokompozitlerin Özelliklerine Etkisi	15.000	5.558,79
22	2012-043	Yard.Doç.Dr. Derya GÜROY	Armutlu Meslek Yüksekokulu	Gökkuşuğu Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yemlerinde Sarımsak Tozu Kullanılmasının Büyüme Performansı ve Raf Ömrü Üzerine Etkileri	10.000	844,31
23	2012-044	Yard.Doç.Dr. Didem OMAV	Mühendislik Fakültesi	Biyopolimer Bazlı Taban Malzemeleri Üzerine Nanoyapıların Geliştirilmesi	15.000	5.535,38
24	2012-045	Prof.Dr. Seyithan DELİDUMAN	Hukuk Fakültesi	Yeni Usul Kanunu (HMK) Uygulamasından Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri	10.000	9.800
25	2012-046	Yard.Doç.Dr. Murat GÖK	Mühendislik Fakültesi	HIV-1 Proteaz Enzimi Kesme Konumlarının Yeni Öznitelik Yöntemleri ile Tespit Edilmesi	10.000	0,00
26	2012-047	Yard.Doç.Dr. Gül YÜCEL	Yalova Meslek Yüksekokulu	Armutlu Yarımadası Esenköy Civarlarında Doğal Yetiştirme Alanlarında Bulunan Farklı Vejetasyon Dönemlerinde ve Farklı 2 Yükseltide (0-400) Kurumuş Defne (laurus Nobilus l.) Yapraklarındaki Ucucu Yağ Oranı ve Bileşenlerinin Meyvesinde Sabit Yağ Oranının Belirlenmesi ve Bazı Morfolojik Karakterlerin Tespiti.	5.000	3.900
27	2012-048	Prof.Dr. Fikret YÜKSEL	Mühendislik Fakültesi	Hidrojenin İçten Yanmalı Motorlarda Yakıt Olarak Kullanılması	20.000	0,00
28	2012-049	Prof.Dr. M.Cahit ENSARİ	Mühendislik Fakültesi	Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarının Kullanımının Yaygınlaştırılması	25.860	24.960
TOPLAM					248.060	124.880,41

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi için yapılan alımlar Tablo.32'de yer almaktadır.

Tablo.32 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

Talep Eden Birim	İşin Adı	Malzeme Adı	Adedi	Toplam Maliyet
Mühendislik Fakültesi	DMA Cihazı Alımı İşi	DMA Cihazı	1	180.886,44
Mühendislik Fakültesi	Jel Geçirgenlik Kromotografisi Alımı İşi	Jel Geçirgenlik Kromotografisi Cihazı	1	148.638,81
Mühendislik Fakültesi	Enjeksiyon Yan Ekipmanları	9 Adet (Kurutma Cihazı, Yükleme Cihazı, Chiller, DKP, Dozajlama, Control Volu, Kırma Makinesi, Kalıp Bağlama Aparatı	9	33.687,03
Mühendislik Fakültesi	Laboratuvar Malzemesi Alımı	Kimyasal Malzeme Alımı	1	557,55
Mühendislik Fakültesi	Laboratuvar Malzemesi Alımı	Kimyasal Malzeme Alımı	4	2.313,98
Mühendislik Fakültesi	Laboratuvar Malzemesi Alımı	Desikant Kınt	3	543,87
Mühendislik Fakültesi	Gaz Kromotografisi Alımı İşi	Gaz Kromotografisi Cihazı	1	285.4851,53
Mühendislik Fakültesi	Laboratuvar Malzemesi Alımı	Vakum Pompası Cihazı	1	7.080,00
Mühendislik Fakültesi	80 Tonluk Enjeksiyon Cihazı Alımı İşi	80 Tonluk Enjeksiyon Cihazı	1	103.320,33
Mühendislik Fakültesi	Laboratuvar Malzemesi Alımı	Ultrasonik Banyo Alımı	1	4.779,00
Mühendislik Fakültesi	Laboratuvar Malzemesi Alımı	Elektro Eğirme Cihazı	1	12.000,60
Mühendislik Fakültesi	Laboratuvar Malzemesi Alımı	Otomatik Dilüsyon Cihazı	1	22.420,00
Mühendislik Fakültesi	Laboratuvar Malzemesi Alımı	Otomatik Pipet Seti	1	5.782,00
Mühendislik Fakültesi	Laboratuvar Malzemesi Alımı	Labaratuvar Değirmeni	1	4.625,60
Mühendislik Fakültesi	Laboratuvar Malzemesi Alımı	Yağ Banyosu Cihazı	1	3.186,00
Mühendislik Fakültesi	Laboratuvar Malzemesi Alımı	Ortbital Çalkalayıcı	1	6.041,60
Mühendislik Fakültesi	Laboratuvar Malzemesi Alımı	Kül Fırını Cihazı	1	5.262,80

<i>Talep Eden Birim</i>	<i>İşin Adı</i>	<i>Malzeme Adı</i>	<i>Adedi</i>	<i>Toplam Maliyet</i>
<i>Mühendislik Fakültesi</i>	<i>Laboratuvar Malzemesi Alımı</i>	<i>Paletleme Cihazı</i>	<i>1</i>	<i>8.791,00</i>
<i>Mühendislik Fakültesi</i>	<i>Laboratuvar Malzemesi Alımı</i>	<i>Döner Buharlaştırıcı</i>	<i>1</i>	<i>8.373,00</i>
<i>Mühendislik Fakültesi</i>	<i>Laboratuvar Malzemesi Alımı</i>	<i>Elek Sarsma Cihazı</i>	<i>1</i>	<i>5.959,00</i>
<i>Mühendislik Fakültesi</i>	<i>Laboratuvar Malzemesi Alımı</i>	<i>Test Kal seti ve diş lok. Darbe ve Çekme Lokması</i>	<i>4</i>	<i>16.520,00</i>
<i>Mühendislik Fakültesi</i>	<i>Laboratuvar Malzemesi Alımı</i>	<i>Mikroyapı İnceleme Cihazı</i>	<i>1</i>	<i>36.720,00</i>
<i>Mühendislik Fakültesi</i>	<i>Laboratuvar Malzemesi Alımı</i>	<i>Vakum pompası ve Etüvü Alımı</i>	<i>2</i>	<i>21.358,00</i>
<i>Mühendislik Fakültesi</i>	<i>Laboratuvar Malzemesi Alımı</i>	<i>Ultra Saf Su Cihazı</i>	<i>1</i>	<i>16.520,00</i>
<i>Mühendislik Fakültesi</i>	<i>Laboratuvar Malzemesi Alımı</i>	<i>Bilgisayar ve Yazıcı</i>	<i>2</i>	<i>2.496,88</i>
<i>Mühendislik Fakültesi</i>	<i>Laboratuvar Malzemesi Alımı</i>	<i>UV VISIBLE Spektrometresi</i>	<i>1</i>	<i>11.462,77</i>
<i>Mühendislik Fakültesi</i>	<i>Laboratuvar Malzemesi Alımı</i>	<i>Cam ve Sarf Malzeme Alımı</i>	<i>39</i>	<i>4.791,39</i>
<i>Mühendislik Fakültesi</i>	<i>Laboratuvar Malzemesi Alımı</i>	<i>Elektrik Bakım Onarımı</i>		<i>11.446,00</i>
<i>Mühendislik Fakültesi</i>	<i>Laboratuvar Malzemesi Alımı</i>	<i>Desikant Kit</i>	<i>2</i>	<i>538,10</i>
<i>Mühendislik Fakültesi</i>	<i>Laboratuvar Malzemesi Alımı</i>	<i>Buzdolabı Alımı</i>	<i>1</i>	<i>1.337,00</i>
<i>Mühendislik Fakültesi</i>	<i>Laboratuvar Malzemesi Alımı</i>	<i>Kimyasal Malzeme Alımı</i>	<i>13</i>	<i>3.155,04</i>
TOPLAM				976.080,32

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından yapılan alımlar ise Tablo.33'de ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Tablo.33 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından Yapılan Alımlar

Talep Eden Birim	İşin Adı	Malzeme Adı	Adedi	Toplam Maliyet
Yalova Meslek Yüksekokulu	Proje Kapsamında Alım	Mlz. Alımı	3	1.015,00
Yalova Meslek Yüksekokulu	Proje Kapsamında Alım	Analiz Hizmeti Alımı	15	1.044,30
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Vakumlu Fırın ve Etüvü	2	2.300,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Yolluk	Yurtdışı	1	5.793,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Yolluk	Yurtdışı	1	2.900,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Yolluk	Yurtdışı	1	2.900,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Lab. Ve Kim. Mlz Alımı	27	577,73
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Terazi Masası Alımı	1	1.475,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Lab. Mlz.	3	877,23
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Analiz Hizmeti	1	900,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Analiz Hizmeti	1	900,00
Yalova Meslek Yüksekokulu	Proje Kapsamında Alım	Analiz Hizmeti	1	650,00
Yalova Meslek Yüksekokulu	Proje Kapsamında Alım	Analiz Hizmeti	1	900,00
Yalova Meslek Yüksekokulu	Proje Kapsamında Alım	Analiz Hizmeti	1	900,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Kimyasal Malzeme	12	2.225,34
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Program Alımı	1	5.203,80
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Yüksek Basıncılı Çözümleme Kabı	1	2.990,12
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Bilgisayar Alımı	1	2.728,16
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Makine Teçhizat Alımı	4	3.049,12
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Yazılım Programı	1	1.394,76

Talep Eden Birim	İşin Adı	Malzeme Adı	Adedi	Toplam Maliyet
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	M.Board	1	1.839,62
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Akıllı Tahta	2	5.015,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Screen ve touch screen	1	1.980,14
Armutlu Meslek Yüksekokulu	Proje Kapsamında Alım	Amino Analiz	12	2.832,00
Armutlu Meslek Yüksekokulu	Proje Kapsamında Alım	Kan Sayım Solüsyonu	1	250,00
Armutlu Meslek Yüksekokulu	Proje Kapsamında Alım	Canlı balık	2000	2.721,60
Armutlu Meslek Yüksekokulu	Proje Kapsamında Alım	Kimyasal Malzeme Alımı	33	5.729,82
Armutlu Meslek Yüksekokulu	Proje Kapsamında Alım	Hammadde Malzeme Alımı	7	902,70
Armutlu Meslek Yüksekokulu	Proje Kapsamında Alım	Canlı Balık	4000	731,60
Armutlu Meslek Yüksekokulu	Proje Kapsamında Alım	Analiz Hizmeti	1	1628,40
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Kimyasal Malzeme Alımı	15	3.062,06
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Kimyasal Malzeme Alımı	4	2.213,92
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Taygon Hortum	1	315,06
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Şırınga Pompası	1	2.407,20
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Soğutma Dolabı	1	1.416,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Ito kaplı cam	1	177,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Manyetik Karıştırıcı ve pipet ucu	3	2.869,76
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Mikro pipet seti ve manyetik karıştırıcı	2	3.304,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Yüksek Hızda Dönen Silindir	1	1.499,78
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Multimetre ve Manyetik Karıştırıcı	2	7.693,60
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Kimyasal Malzeme Alımı	16	1.297,41
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Kimyasal Malzeme Alımı	10	2.967,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Kimyasal Malzeme Alımı	24	3.779,95

Talep Eden Birim	İşin Adı	Malzeme Adı	Adedi	Toplam Maliyet
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Analiz	2	1999,40
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Yolluk	Yurt dışı	-	12.000,00
Armutlu Meslek Yüksekokulu	Proje Kapsamında Alım	Analiz Hizmeti	1	900,00
Armutlu Meslek Yüksekokulu	Proje Kapsamında Alım	Kimyasal Malzeme Alımı	11	1.595,36
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Malzeme Alımı	77	6.512,42
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Analiz Hizmeti	1	272,20
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alımı	Analiz Hizmeti	1	305,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Cam ve sarf Malzeme Alımı	39	1.360,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Dizüstü Bilgisayar	1	1.230,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Program Alımı	1	3.750,72
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Eğitim hizmeti	1	6.692,62
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Kimyasal Malzeme Alımı	31	4.974,88
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Makine ve Teçhizat alımı	5	4.992,58
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Malzeme Alımı	3	1.218,65
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Kimyasal Malzeme Alımı	16	3.500,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Bilgisayar ve ekipmanları	12	4.598,86
Mühendislik Fakültesi	Yolluk	Yurtdışı Yolluk	1	401,14
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Sarf Malzeme	2	284,38
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Sarf Malzeme	4	1.121,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Analiz Hizmeti	1	900,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Azot Tüpü ve Saati	2	1.003,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Isıtıcı Manyetik Karıştırıcı	1	1.097,01

Talep Eden Birim	İşin Adı	Malzeme Adı	Adedi	Toplam Maliyet
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Malzeme Alımı	9	1.500,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Malzeme alımı	17	1.265,05
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Bilgisayar ve ekipmanları	5	2.999,56
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Kimyasal Malzeme	10	1.624,30
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Esnek Ter ve Kan Ölçüm Cihazı	2	460,20
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Etüv alımı	1	4.956,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Ultrasonik banyo	1	7.257,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Sarf Malzeme	37	1.815,03
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Kimyasal Malzeme	15	1.943,76
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Analiz Hizmeti	1	900,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Analiz Hizmeti	1	900,00
Armutlu Meslek Yüksekokulu	Proje Kapsamında Alım	Cihaz Eğitimi	1	844,31
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Malzeme Alımı	49	5.535,38
Hukuk Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Danışmanlık Hizmeti	1	9.800,00
Yalova Meslek Yüksekokulu	Proje Kapsamında Alım	Analiz Hizmeti	3	3.900,00
Mühendislik Fakültesi	Proje Kapsamında Alım	Kirtasiye Malzeme Alımı	13	900,00
TOPLAM				204.859,99

CİHAZLARA AİT LABORATUVARDAN BİR GÖRÜNÜM



PROJE KAPSAMINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLARDAN BİR GÖRÜNÜM



Kinematik Viskotize Tayin Cihazı



Jel Geçirgenlik Kromatografi (GPC)



Açık Kap Flash Point Cihazı



Azot Tayin Cihazı



Dinamik Mekanik Analiz Cihazı



Distilasyon Test Cihazı



Darbe Dayanımı Test Cihazı



Aşınma Test Cihazı



Bilimsel Araştırma Projelerini yürüten Proje Ekibi Tablo.34'de yer almaktadır.

Tablo.34 Proje Ekibi

SIRA NO	ADI-SOYADI	KURUMU	GÖREV/ÜNVAN
1	M. Niyazi ERUSLU	Yalova Üniversitesi	Rektör / Prof. Dr.
2	Hüseyin YILDIRIM	Yalova Üniversitesi	Rektör Yardımcısı / Prof. Dr.
3	Talip ALP	Yalova Üniversitesi	Öğretim Üyesi / Prof. Dr.
4	Mustafa Uğur ÜNVER	Yalova Üniversitesi	Öğretim Üyesi / Prof. Dr.
5	Fikret YÜKSEL	Yalova Üniversitesi	Öğretim Üyesi / Doç.Dr.
6	Jülide HIZAL YÜCESOY	Yalova Üniversitesi	Öğretim Üyesi / Doç.Dr.
7	Hikmet ERBIYIK	Yalova Üniversitesi	Öğretim Üyesi / Yard.Doç.Dr.
8	Sibel BAŞAKÇILARDAN KABAĞCI	Yalova Üniversitesi	Öğretim Üyesi / Yard.Doç.Dr.
9	Gülay BAYRAMAOĞLU	Yalova Üniversitesi	Öğretim Üyesi / Yard.Doç.Dr.
10	Sinan ŞEN	Yalova Üniversitesi	Öğretim Üyesi / Yard.Doç.Dr.
11	Hamit ERDEMİ	Yalova Üniversitesi	Öğretim Üyesi / Yard.Doç.Dr.
12	İ. Gökhan TEMEL	Yalova Üniversitesi	Öğretim Üyesi / Yard.Doç.Dr.
13	Hüseyin ESEN	Yalova Üniversitesi	Öğretim Üyesi / Yard.Doç.Dr.
14	Kadriye TUZLAKOĞLU	Yalova Üniversitesi	Öğretim Üyesi / Yard.Doç.Dr.
15	Demet AYDINOĞLU	Yalova Üniversitesi	Öğretim Görevlisi / Dr.
16	İsmail BAYRAKTAR	Yalova Üniversitesi	Öğretim Görevlisi
17	Nurgül KOCABAŞ	Yalova Üniversitesi	Öğretim Görevlisi
18	Recep ÖZCİMDER	Yalova Üniversitesi	Öğretim Görevlisi
19	Ahmet YILMAZ	Yalova Üniversitesi	Öğretim Görevlisi
20	Mithat ÇELEBİ	Yalova Üniversitesi	Öğretim Görevlisi

SIRA NO	ADI-SOYADI	KURUMU	GÖREV/ÜNVAN
21	M. Selçuk MERT	Yalova Üniversitesi	Araştırma Görevlisi
22	E. Hilal MERT	Yalova Üniversitesi	Araştırma Görevlisi
23	Timur ŞANAL	Yalova Üniversitesi	Araştırma Görevlisi
24	Cemil KOYUNOĞLU	Yalova Üniversitesi	Araştırma Görevlisi
25	İ. Emre MERSİN	Yalova Üniversitesi	Araştırma Görevlisi
26	Fatma YAPRAKDAL	Yalova Üniversitesi	Araştırma Görevlisi
27	Nazlı ERDÖNMEZ	Yalova Üniversitesi	Araştırma Görevlisi
28	Yusuf TANUĞUR	Yalova Üniversitesi	Araştırma Görevlisi

3. ÖNERİLER

Üniversitemiz, son 5 yılda kurulan üniversiteler arasında yer almakta olup, yeni kurulan tüm üniversiteler de olduğu gibi öncelikli amacımız, kampüs inşaat faaliyetlerinin tamamlanması ve öğrencilerimize hak ettikleri Üniversite ortamını sunabilmektir. Bu nedenle, bütçe hazırlık çalışmaları sürecinde yeni kurulan üniversitelerin Sermaye Giderleri Ödeneklerinin, inşaat faaliyetlerini karşılayabilecek düzeyde belirlenmesinin ve kaynak dağılımına bu durumun yansıtılmasının önemli olduğu kanaatindeyiz.

Bunun yanı sıra, Kamu İhale Mevzuatının, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği ile kapsamlı işlerde Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşme imzalanmakta olup, planlanan ödenekler dâhilinde işlerin bitirilmesi öngörülmektedir. Ancak uygulamada, özellikle yıllara sâri işlerde takip eden yılların ödenekleri sözleşme rakamları doğrultusunda gerçekleşmemekte, bunlara ilaveten yasanın öngördüğü fiyat farkı ve vergiler sözleşme bedeline eklendiğinde sözleşme takviminde işlerin bitirilmesi pek mümkün olamamakta ve süre revizyonlarına gidilmektedir. Bu nedenle hedeflenen kapasite gerçekleşmemektedir.

Yine ihale süreci içerisinde mevzuatlardaki yasal boşlukları amacın dışında kullanmak isteyen istekliler, ihalenin sonuçlandırılmasında idareleri zorlamakta, ihale iptalleri meydana gelmekte bu da hizmetin gecikmesine neden olmaktadır. Mevzuattan kaynaklanan bu sorunlarında giderilmesiyle, kamu idarelerinin yürürlüğe giren stratejik plan ve performans programların da sapmalarında engelleneceği düşüncesindeyiz.

Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlararası bürokratik işlemlerinin azaltılmasının ve taleplerin kısa sürede karşılanmasının da uygun olacağı görüşündeyiz.

EKLER

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2011 Sonu Kümülatif Harcama			2012 Yılı Program Ödenek			2012 Yılı Revize Ödenek			2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		41.450			5.980			15.800			17.003			12.276
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1		4.517			2.244			1.229			1.753			987
TOPLAM	6		45.967			8.224			17.029			18.756			13.263

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: HİBE

2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2011 Sonu Kümülatif Harcama			2012 Yılı Program Ödenek			2012 Yılı Revize Ödenek			2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	1		37					37			37				
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	1		37					37			37				

2012 4. DÖNEM SONU YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ GERÇEKLEŞME

Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı: Eğitim

Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam (9)	2011 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredisi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredisi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
42574	425	2012H032950	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Özel Bütçe	2012	Yalova	500	169	0	0	1.185	-500	300(1) 385(2)	0	0	411
42728	425	2009H032530	Kampüs Altyapısı Projesi	Özel Bütçe	2014	Yalova	10.700	0	0	0	2.600	3.000	400(3)	0	0	1.483
42727	425	2009H032540	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	Özel Bütçe	2014	Yalova	22.750	1.516	0	0	8.775	8.000	400(3) 375(4)	0	0	6.855
42575	425	2012H032960	Muhtelif İşler Projesi	Özel Bütçe	2012	Yalova	3.500	4.295	0	0	3.643	3.500	+ 70(5) + 150(6) + 350(7) + 18(8) + 230(9) - 300(1) - 375(4)	0	0	3.527
42576	425	2012H032960	Muhtelif İşler Projesi	Diğerleri	2012	Yalova	37	0	0	0	37	37		0	0	
40499	425	2010H050250	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	Özel Bütçe	2012	Yalova	4.000	0	0	0	800	800		0	0	
TOPLAM							41.487	5.980	0	0	17.040	15.837		0	0	12.276

- (1) Yalova Üniversitesinin 14.12.2012 tarihli ve 3 sayılı yazısı ile kaydedilen ödenek aktarması.
- (2) Yalova Üniversitesinin 05.12.2012 tarihli ve 51 sayılı yazısı ile likit karşılığı kaydedilen ödenek.
- (3) Yalova Üniversitesinin 02.08.2012 tarihli ve 391 sayılı yazısı ile kaydedilen ödenek aktarması.
- (4) Yalova Üniversitesinin 02.08.2012 tarihli ve 1 sayılı yazısı ile kaydedilen ödenek aktarması.
- (5) Yalova Üniversitesinin 14.03.2012 tarihli ve 12 sayılı yazısı ile likit karşılığı kaydedilen ödenek.
- (6) Yalova Üniversitesinin 16.10.2012 tarihli ve 41 sayılı yazısı ile likit karşılığı kaydedilen ödenek.
- (7) Yalova Üniversitesinin 07.11.2012 tarihli ve 46 sayılı yazısı ile likit karşılığı kaydedilen ödenek.
- (8) Yalova Üniversitesinin 05.12.2012 tarihli ve 51 sayılı yazısı ile likit karşılığı kaydedilen ödenek.
- (9) Yalova Üniversitesinin 05.12.2012 tarihli ve 51 sayılı yazısı ile likit karşılığı kaydedilen ödenek.

2012 4. DÖNEM SONU YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ GERÇEKLEŞME

Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı: DKH Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar

Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam (9)	2010 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)	
42714	425	2010K121450	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel Bütçe	2012	Yalova	4.517	2.244	0	0	1.753	1.229	+	524(1)	0	0	987 (2011 yılı ödeneğinden)
TOPLAM							4.517	2.244	0	0	1.753	1.229		524	0	0	987

(1) Kalkınma Bakanlığının 18.09.2012 tarihli ve 5481 sayılı yazısı ile kaydedilen ödenek eklemesi.