



2014 YILI  
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE  
DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  
Mart 2015



Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlıklarını ve geleceklerini kaybederler.

*M. Atatürk*



## İçindekiler

1. GENEL BİLGİLER .....	1
1.1. Misyon .....	1
1.2. Vizyon .....	1
1.3. Temel Değerler .....	1
1.4. Temel Amaç ve Hedefler .....	2
1.5. Yatırımların Finansman Kaynakları .....	10
1.6. Mevcut Üretim Kapasitesi .....	10
1.7. 2014 Yılı Yatırımları Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı .....	12
2. 2014 YILI YATIRIM PROJE UYGULAMALARI .....	13
2.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ .....	13
2.1.1. TAMAMLANAN PROJELER .....	15
2.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi .....	15
2.1.1.2. Muhtelif İşler Projesi .....	15
2.1.2. DEVAM EDEN PROJELER .....	18
2.1.2.1. Kampüs Alt Yapısı Projesi .....	19
2.1.2.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi .....	19
2.2. DKH- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ .....	19
2.2.1. TAMAMLANAN PROJELER .....	20
2.2.1.1. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi .....	20
3. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ .....	21
3.1. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar .....	21
3.2. Öneriler .....	21
EKLER .....	22



## Tablolar

Tablo-1. 2013-2017 Stratejik Planı ve 2014 Yılı Performans Programı .....	2
Tablo.2. Projelerin Finansman Kaynakları .....	10
Tablo.3. Finansman Kaynaklarına Göre Gider Gerçekleşmeleri .....	10
Tablo.4. Taşınmazlar .....	11
Tablo.5. Öğrenci Sayıları .....	11
Tablo.6. 2014 Yılı Yatırım Gerçekleşmeleri .....	12
Tablo.7. Eğitim Sektörü Projeleri .....	13
Tablo.8. Eğitim Sektörü Proje Uygulamaları .....	14
Tablo.9. Gerçekleştirilen Etüt Proje İşleri .....	15
Tablo.10. Yazılım Alımları .....	15
Tablo.11. Bilgisayar -Donanım Alımları .....	16
Tablo.12. Gayrimenkul Büyük Onarımları .....	16
Tablo.13. Makine-Teçhizat Alımları (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) .....	17
Tablo.14. Makine-Teçhizat Alımları (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) .....	18
Tablo.15. Yayın Alımları .....	18
Tablo.16. Kampüs Alt Yapısı Projesi .....	19
Tablo.17. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi .....	19
Tablo.18. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi .....	20
Tablo.19 DKH-Sosyal Teknolojik Araştırma Sektörü Projesi .....	20
Tablo.20. Teknolojik Araştırma Sektörü Proje Uygulamaları .....	20



## 1. GENEL BİLGİLER

### 1.1. Misyon

Evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmaktır.

### 1.2. Vizyon

Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla, eğitim-öğretim araştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin, küresel başarıya sahip, teknoloji odaklı üniversite olarak ilerlemektir.

### 1.3. Temel Değerler

Yalova Üniversitesi toplumun kendisinden beklediği görevin ve varlık nedeninin bilinciyle, ulusal ve uluslararası etkinliklerini sürdürürken;

- ✓ Akademik Özgürlük,
- ✓ Bilimsellik,
- ✓ Çağdaşlık,
- ✓ Çevrecilik,
- ✓ Evrensellik,
- ✓ Kalite,
- ✓ Katılımcılık,
- ✓ Öğrenci Odaklılık,
- ✓ Paylaşıcılık,
- ✓ Şeffaflık,
- ✓ Yenilikçilik ve
- ✓ Teknoloji Odaklılık

Temel değerlerine sürekli bağlı olacaktır.



#### 1.4. Temel Amaç ve Hedefler

Tablo-1. 2013-2017 Stratejik Planı ve 2014 Yılı Performans Programı

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama
1				Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
	1			Akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün şartlarına uygun hale getirilecektir.
		1		Derslik ve laboratuvarların fiziki imkanları iyileştirilecektir.
			1	Derslik ve Laboratuvarların makine teçizat, tefrişat ve malzeme alımları faaliyeti
			2	Derslik ve Laboratuvarların teknolojik olarak donatılması faaliyeti
1				Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
	3			Bologna çalışmaları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası bütün paydaşlarca kabul gören yeterliliklerin kazanılması sağlanacaktır.
		2		Akademik birimlerde Bologna çalışmaları çerçevesinde kabul görecekt yeterliliklerin kazanılması için çalışmalar yapılacaktır.
			3	Bologna bilgi sisteminin oluşturulması faaliyeti
1				Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.



	5			Uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve faaliyete geçmesi için çalışmalara başlanacaktır.
		3		Uzaktan eğitim sisteminin kurulmasına yönelik bilgi işlem sistemi oluşturulacaktır.
			4	Uzaktan Eğitim faaliyeti
1				Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
	6			Zorunlu Yabancı dil eğitimine önem verilecek ve yabancı dil bilgisi yeterliliği artırılacaktır.
		4		Yabancı dil eğitimine önem verilecektir.
			5	Öğrencilerin yabancı dilde eğitim öğretim imkanlarının artırılması faaliyeti
1				Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
	8			Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları yürütülecektir.
		5		Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları artırılacaktır.
			6	Uygulamalı eğitim imkanlarını artırılması faaliyeti
			7	Kariyer Planlaması Çalışmaları Faaliyeti
1				Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
	11			Yurt içi ve yurt dışı öğrenci ve personel hareketliliği her yıl % 20 oranında arttırılacaktır.



		6	Öğrenci ve personel hareketliliği %20 oranında arttırılacaktır.
		8	Öğrenci ve personel hareketliliğinin arttırılması faaliyeti
1			Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
	12		Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesi oluşturulacaktır.
		7	Kütüphanenin sahip olduğu yayın sayısı arttırılacaktır.
		9	Kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi faaliyeti
1			Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
	13		Öğrencilerin memnuniyet düzeyinin, motivasyonunun ve kurumsal bağlılığının arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlenecektir.
		8	Öğrencilerin motivasyonunu ve kurumsal bağlılığını arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlenecektir.
		10	Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler
2			Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini arttırmak.
	1		Bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır.
		9	Bilimsel araştırma projesi sayısı arttırılacaktır.
		11	Bilimsel araştırma faaliyeti





2			Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak.
	2		Bilimsel yayın sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır.
		10	Akademik personelin yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımı desteklenerek bilimsel yayın sayısı arttırılacaktır.
			12 Bilimsel yayın faaliyeti
2			Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak.
	3		Üniversite sanayi işbirliği geliştirilecek ve Ar-Ge çalışmaları arttırılacaktır.
		11	Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.
			13 Üniversite Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi faaliyeti
2			Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak.
	4		Araştırma Merkezlerinin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.
		12	Araştırma Merkezlerince gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerin sayısı arttırılacaktır.
			14 Araştırma merkezlerinin etkinliğinin artırılması faaliyeti
2			Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak.
	5		Teknoloji odaklı bir Üniversite anlayışıyla araştırma faaliyetlerini gerçekleştirilecek fiziki imkânlar oluşturulacaktır.



		13	Merkezi araştırma laboratuvarının fiziki imkanları Üniversite içi ve dışından gelen analiz ve ölçüm taleplerini karşılayacak şekilde iyileştirilecektir.
		15	Merkezi Araştırma Laboratuvarının fiziki niteliğinin artırılması faaliyeti
		16	Merkezi Araştırma Laboratuvarı yapım faaliyeti
3			Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek.
	1		Bilgi toplumunun gereklilikleri doğrultusunda yaşam boyu eğitim faaliyetleri artarak devam edecektir.
		14	YÜSEM tarafından yaşam boyu eğitimleri başta olmak üzere eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
		17	Yaşam boyu eğitim hizmeti faaliyeti
4			Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek.
	1		Plan dönemi içerisinde fakülte ve meslek yüksekokulu inşaatlarına başlanacaktır.
		15	Eğitim binalarının yapımına devam edilecektir.
		18	Hukuk Fakültesi Binasının yapımının tamamlanması faaliyeti
		19	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi yapım faaliyeti
4			Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek.
	2		Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıların yapımı gerçekleştirilecektir.



		16	Sosyal ve sportif tesislerin yapımına devam edilecektir.
		20	Sentetik Atletizm Pisti ve Futbol Sahasının yapım faaliyeti.
		21	Spor tesislerinin donanım ve tefrişat faaliyeti.
		22	Merkezi Mutfak Yapımı
4			Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek.
	3		Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaları ve diğer yapım çalışmaları tamamlanacaktır.
		17	Mevcut yapıların sürdürülebilir bir şekilde hizmet vermesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
		23	Hizmet binalarının işletilmesi faaliyeti
4			Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek.
	3		Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaları ve diğer yapım çalışmaları tamamlanacaktır.
		18	Kampus içi doğalgaz, yol, su, atıksu, yağmur suyu vb. altyapı faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
		24	Merkez Yerleşke doğalgaz, yol, su-atıksu, yağmur suyu yol vb alt yapı faaliyetleri.
4			Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek.
	4		Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir kampüs alanı oluşturulacaktır.



		19	Eğitim öğretim alanlarında engellilere yönelik fiziki düzenlemeler yapılacaktır.
		25	Eğitim öğretim alanlarının engelsiz hale getirilmesi faaliyeti.
4			Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek.
	5		Mediko-Sosyal Merkezi, sağlık ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayabilecek niteliğe kavuşturulacaktır
		20	Sağlık hizmetleri etkin bir şekilde yürütülecektir.
		26	Sağlık hizmetleri faaliyeti
4			Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek.
	7		Planlama dönemi içerisinde yapılacak inşa faaliyetlerine yönelik avan ve uygulama projeleri hazırlanacaktır.
		21	Üst yapı ve altyapı faaliyetlerine yönelik mimari ve uygulama projeleri yapılacaktır.
		27	Etüt proje faaliyeti
4			Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek.
	8-9		8- Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla "E-Kampus" projesi hayata geçirilecektir. 9- Güncel bilişim teknolojileri kullanılarak "Akıllı Kampus Projesi" hayata geçirilecektir
		22	Üniversitemiz bilişim sistemin iyileştirilmesi ile server ve sistem güvenliğinin yükseltilmesi için gerekli bilgi işlem faaliyetleri yürütülecektir.
		28	Bilgi işlem faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen destek, bakım-onarım ve güncelleme faaliyeti



			29	Bilişim sistemlerinin kurulması faaliyeti
5				Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak.
	1			Kurumsal gelişimi desteklemek ve hızlandırmak amacıyla kalite geliştirme stratejileri ve etkin yönetim sistemleri oluşturulacaktır.
		23		Akademik ve İdari hizmetler etkin bir şekilde sürdürülecektir.
			30	Akademik ve İdari hizmetlerin yürütülmesi faaliyeti.
5				Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak.
	2			Akademik ve idari personelin motivasyonunu güçlendirecek ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak.
		24		Akademik ve idari personelin motivasyonunun artıracak ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak.
			31	Çalışanların motivasyonun ve yetkinliklerinin artırılması faaliyeti
5				Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak.
	3			Tanımlılığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliştirmek.
		25		Üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
			32	Tanıtım faaliyeti



## 1.5. Yatırımların Finansman Kaynakları

Tablo.2. Projelerin Finansman Kaynakları

(1.000 TL)

SEKTÖRÜ	PROJE NO	PROJE ADI	2014 YATIRIMI	FİNANS KAYNAĞI	
				HAZİNE YARDIMI	ÖZ GELİR
EĞİTİM- YÜKSEKÖĞRETİM	2014H030580	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100	100	430
	2014H030590	Muhtelif İşler Projesi	4.672	4.672	5.231
	2014H030590	Taşıt Alımı	228	228	67
	2009H032530	Kampüs Alt Yapısı Projesi	3.000	3.000	0
	2009H032540	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	14.500	14.500	8.662
	<b>TOPLAM</b>			<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
BEDEN EĞİTİMİ- SPOR	2010H050250	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	3.000	3.000	2.000
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2010K121450	Merkezi Araştırma Laboratuvarı			524
<b>TOPLAM</b>			<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>16.914</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>25.500</b>	<b>42.414</b>	

Tablo.3. Finansman Kaynaklarına Göre Gider Gerçekleşmeleri

(1.000 TL)

Finansman Kaynağı	2014 Yılı Yatırım Programı Ödeneği	2014 Yılı Yılısonu Revize Ödeneği	2014 Yılı Gider Gerçekleşmesi
Hazine Yardımı	25.500	25.500	31.941
Öz Gelir	0	16.914	
<b>TOPLAM</b>	<b>25.500</b>	<b>42.414</b>	<b>31.941</b>



## 1.6. Mevcut Üretim Kapasitesi

Tablo.4. Taşınmazlar

Kapalı Alanların Dağılımı				
Yerleşke Adı	Bina Adı	Mülkiyet Durumu		Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )
		Tahsis	Kira	
Merkez Yerleşke	Rektörlük	Hazine		4.996
	Mühendislik Fak. Ek Hizmet Binası			1.892
	Fen ve Sosyal Bilimler Enst. Binası			4.996
Safran Yerleşkesi	İİBF Binası	Yalova Belediyesi		6.140
	YMYO Binası			6.140
Hukuk Fakültesi	Hukuk Fak. Binası	Yalova Belediyesi		1.575
Karizma Yerleşkesi	Sanat ve Tasarım Fak. Binası	Yalova Belediyesi		2.218
	Yabancı Diller Yüksekokulu			2.218
İslami İlimler Yerleşkesi	İslami İlimler Fak. Binası		X	3.223
Mühendislik Fak. Yerleşkesi	Mühendislik Fak. Binası	Yalova Belediyesi/Esnaf ve Sanatkârlar Odası		4.434
Armutlu MYO Yerleşkesi	Armutlu MYO Binası	Armutlu Belediyesi		9.725
	Alg ve Balık Yetiştiriciliği Binası			93
	Su Ürünleri Uygulama Ünitesi			240
Termal MYO Yerleşkesi	Termal MYO Binası	Orman ve Su İşleri Bakanlığı		17.273
	Termal MYO Ek Hizmet Binası	Milli Eğitim Bakanlığı		1422
Çınarcık MYO Yerleşkesi	Çınarcık MYO Binası	Çınarcık Belediyesi		9.725
Toplam				76.310

Tablo.5. Öğrenci Sayıları

Okul Adı	Öğrenci Sayısı
Yalova İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi	2.761
Mühendislik Fakültesi	1.584
Hukuk Fakültesi	742
İslami İlimler Fakültesi	171
Sanat ve Tasarım Fakültesi	30
Fen Bilimleri Enstitüsü	196
Sosyal Bilimler Enstitüsü	1.156
Yalova Meslek Yüksekokulu	3.183



Armutlu Meslek Yüksekokulu	459
Çınarcık Meslek Yüksekokulu	928
Termal Meslek Yüksekokulu	276
<b>Toplam</b>	<b>11.486</b>

## 1.7. 2014 Yılı Yatırımları Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Tablo.6. 2014 Yılı Yatırım Gerçekleşmeleri

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen	Gerçekleşen
Eğitim	2014H030580	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Proje kapsamında planlanan proje etüt işlerinin tamamlanması.	Doğalgaz dağıtım hattı uygulama projelerinin yapılması, jeolojik etüt raporu, merkez yerleşke atık su - yağmur suyu kanalizasyon - içme ve kullanma suyu şebeke hatlarının projelerinin yaptırılması, Yalova Üniversitesi OG-AG ve zayıf akım altyapı elektrik projelerinin yaptırılması, Rektörlük binası uygulama projesi yaptırılması
	2014H030590	Muhtelif İşler	Muhtelif binaların büyük onarımı, üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarının makine ve teçhizat, yayın alımı, bilgisayar, yazılım, taşıt alımlarının karşılanması.	36 Adet Gayrimenkul Büyük Onarımı, 10.815 Adet Türkçe ve Yabancı Dilde Yayın Alımı 9.428 Adet Elektronik Kitap Alımı, 594 Adet Bilgisayar ve Donanım Alımı, 28 Adet Yazılım Alım Bakımı ve Güncellemesi, Diğer Muhtelif Demirbaşların Alımı.
	2009H032530	Kampüs Alt Yapısı	Kampus İçi Yol Yapımı.	Kampus içi altyapı ve çevre düzenlemesi ile kampüs içi yol yapımı.
	2009H032540	Derslik ve Merkezi Birimler	Merkezi Araştırma Laboratuvarı yapımı, Hukuk Fakültesi yapımı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi yapımı ve Merkezi Mutfak Yapım İşİ	Merkezi Araştırma Laboratuvarı yapım faaliyeti, Hukuk Fakültesi Binasının yapımının tamamlanması faaliyeti, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi yapım faaliyeti, Merkezi Derslikler Binası Yapım Faaliyeti (ÇELİK B), Merkezi Mutfak Yapımı Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi.
Beden Eğitim - Spor	2010H050250	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2 Futbol Sahası, 1 Basketbol, 2 Voleybol, 2 Tenis Kortu İnşaatı.	Açık Tenis Kortu, Açık Halı Saha, Voleybol Sahası, Basketbol Sahası yapılmış olup; Kapalı Voleybol Sahası ve Kapalı Halı Saha yapımı devam etmektedir.





## 2. 2014 YILI YATIRIM PROJE UYGULAMALARI

### 2.1. Eğitim Sektörü

Tablo.7. Eğitim Sektörü Projeleri

(1.000 TL)

Sektörü	Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	Kümülatif Toplam Harcama	2014 Yılı Program Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Yılsonu Toplam Ödenek
EĞİTİM	2014H030580	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100	0	100	430	0	530
	2014H030590	Muhtelif İşler Projesi	4.900	0	4.900	5.298	150	10.048
	2009H032530	Kampüs Alt Yapısı Projesi	12.000	2.299	3.000	0	0	3.000
	2009H032540	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	59.943	20.166	14.500	8.662	0	23.162
	2010H050250	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	8.000	0	3.000	2.000	0	5.000
	<b>TOPLAM</b>		<b>84.943</b>	<b>22.465</b>	<b>25.500</b>	<b>16.390</b>	<b>150</b>	<b>41.740</b>



Tablo.8. Eğitim Sektörü Proje Uygulamaları

(1.000 TL)

PROJE TÜRÜ	PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	KARAKTERİSTİĞİ	2014 YIL SONU PROJE ÖDENEĞİ	NAKİ GERÇEKLEŞME		FİZİKİ GERÇEKLEŞME
						TUTARI	(%)	(%)
Tamamlanan Projeler	2014H030580	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2014-2014	Etüt-Proje ve Müşavirlik	530	522	98	98
	2014H030590	Muhtelif İşler Projesi	2014-2014	Bina Büyük Onarım, Makine-Teçhizat Bilgisayar Alımı, Yazılım Alımı, Makine-Teçhizat Bakım Onarım, Yayın Alımı, Taşıt Alımı	10.048	8.993	90	90
Devam Eden Projeler	2009H032540	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	2009-2016	Hukuk Fak. Mühendislik Fak. İİBF Merk. Mutfak Merk. Araşt. Lab.	23.162	19.531	84	66
	2009H032530	Kampüs Alt Yapısı	2009-2016	Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzeni, Doğal Gaz, Yol, Isı Merkezi, Artezyen, Trafo, Telefon	3.000	618	21	24
	2010H050250	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2010-2016	İnşaat (2 Futbol Sahası, 1 Basketbol, 2 Voleybol, 2 Tenis Kortu)	5.000	1.754	35	21



## 2.1.1. Tamamlanan Projeler

### 2.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Tablo.9. Gerçekleştirilen Etüt Proje İşleri

SORUMLU BİRİM	İŞİN ADI	TUTARI (TL)
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Doğalgaz dağıtım hattı uygulama projelerinin yapılması	76.700
	Jeolojik etüt raporu	16.520
	Yalova Üniversitesi Kampüs Alanında Atık su - Yağmur Suyu Kanalizasyon - İçme Ve Kullanma Suyu Şebeke Hatlarının Projelerinin Yaptırılması İşi	165.200
	Yalova Üniversitesi OG-AG ve Zayıf Akım Altyapı Elektrik Projelerinin ve İhale Dökümanlarının Hazırlanması İşi.	108.560
	Rektörlük binası uygulama projesi	154.580
<b>TOPLAM</b>		<b>521.560</b>

### 2.1.1.2. Muhtelif İşler Projesi

#### i. Yazılım Alımları

Tablo.10. Yazılım Alımları

SORUMLU BİRİM	HİZMETİN ADI	TUTARI (TL)
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	Personel Otomasyonu İlave Modüllerin Eklenmesi Yazılımı Alımı	10.620,00
	Kurumsal Bilgilendirme ve Duyuru Sistemi Yazılımı Alımı	14.396,00
	Bilgisayar Laboratuvarı Sınıf Yönetim Programı Alımı	18.319,50
	Antikor P ve E Serisi Lisans Alımı	33.389,28
	Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Hazırlama Programı Alımı	14.000,00
	Mühendislik Fakültesi İçin MATLAB Simulink Program Satın Alımı	30.758,35
	Mühendisliği Fakültesi Chemcad Yazılım Alımı	24.431,43
	Güvenlik Yazılım	123.892,07
	WinSVRSTD 2012R2, WinSVRDATA Ctr ve WinSVRCAL Lisans Alımı	16.850,40
	Prox Bilgilendirme Duyuru Sistemi Clint Lisans Alımı	5.179,02
	Mühendislik Fakültesi Ulaşım Planlaması ve Trafik Optimizasyon İçin Yazılım Paketi Alımı	16.400,82
	Mühendislik Fakültesi Laboratuvarlar İçin Yazılım Alımı	14.160,00
<b>TOPLAM</b>		<b>322.396,87</b>



## ii. Bilgisayar Alımları

Tablo.11. Bilgisayar -Donanım Alımları

SORUMLU BİRİM	HİZMETİN ADI	TUTARI (TL)
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	Akıllı Tahta Alımı	9.249,34
	Bilişim Malzemesi Alımı	28.835,75
	Bilişim Malzemesi Alımı (Bilgisayar Yazıcı Projeksiyon Monitör Alımı)	214.337,56
	3 Adam MacbookPro Bilgisayar Alımı	16.284,00
	Bilgisayar Yazıcı Monitör Ip Telefon Notebook Alımı	255.444,16
	Bilgisayar Yazıcı Notebook Ip Kamera Projeksiyon Monitör Alımı	180.525,81
	Ip Telefon Cihazı, Güç Kaynağı, Rock Kabin Alımı	17.275,20
	Sistem Odası İhtiyacı İş İçin Disk Drive San Switcch, Host Bus, Adaptör, DDR3, Ram vb. Bilişim Malzemesi Alımı	62.700,48
	Rektörlük Kablosuz Ağ Sistemini İlave Cihaz Alımı	18.290,00
	Projeksiyon Alımı	24.149,60
	Mühendislik Fakültesi Kablosuz Ağ Sistemi İlave Cihaz Alımı	18.172,00
	3 Adet Kenar Switch Alımı	18.172,00
	Prox Bilgilendirme Duyuru Sistemi İçin Mini Bilgisayar Klavye ve Mouse Takımı Alımı	12.819,52
	Muhtelif Bilişim Malzemesi Alımı	13.174,70
	Armutlu MYO Akıllı Tahta Alımı	9.369,79
Yemekhane Sistemine İlave Cihaz Satın Alınımı	10.130,30	
<b>TOPLAM</b>		<b>908.930,21</b>

## iii. Gayrimenkul Büyük Onarımları

Tablo.12. Gayrimenkul Büyük Onarımları

SORUMLU BİRİM	İŞİN ADI	TUTARI (TL)
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Çınarcık MYO Çatı Onarım	345.216,69
	Termal MYO Kızılay Binası Bakım Onarımı	823.820,18
	Merkez Yerleşkeye Ait Binaların Mekanik Sistemlerinin 2014 Yılı Malzemeli Periyodik Bakım, Onarım ve Hizmete Hazır Halde Tutulması.	81.797,10
	Merkez Yerleşkesi Kullanımına Ait Tüm Binaların Elektrik, Elektronik Sistemlerinin Malzeme Dâhil Periyodik Bakım, Onarım ve Hizmete Hazır Halde Tutulması.	138.818,88
	Merkez Yerleşkesi Kullanımına Ait Tüm Binaların Malzeme Dâhil Periyodik Bakım, Onarım ve Hizmete Hazır Halde Tutulması.	570.242,48
	İİBF Muhtelif Alanlara Boya Yapılması İşİ	16.478,70
	Yalova MYO Kullanım Alanlarına Bakım Onarım Yapılması İşİ	14.228,44
	Yalova MYO Peyzaj Bölümü Otomatik Sulama Sistemi Kurulumu	16.466,90
	Konteynırlara Su Hattı Çekim İşİ	16.579,00



	Merkez Yerleşkesi Kanalizasyon Bakım Onarım İşi	16.496,40
	Safran Yerleşkesi Kazan Bakım Onarımı	16.748,95
	Çelik B Binası Merkezi Soğutma Pompası Montajı	16.337,09
	Fitness Salonu ve Spor Alanları Sıcak Su Hattı Çekilmesi İşi	16.543,60
	Konteynır Taşınması İşi	17.697,05
	SKS Hizmet Alanlarının Bakım Onarımlarının Yapılması İşi	16.520,52
	Çelik B Binası Çevre Yolu Yapılması İşi	16.225,00
	Çevre Düzeni Kanal İşi	16.461,00
	Safran Yerleşkesi Modüler Su Deposu Yapılması İşi	14.163,54
	<b>TOPLAM</b>	<b>2.170.841,52</b>

### iii. Makine- Teçhizat Alımları

Tablo.13. Makine-Teçhizat Alımları (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

SORUMLU BİRİM	MALZEME ADI	TUTARI (TL)
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	Mühendislik Fakültesi Polimer ve Enerji Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan muhtelif laboratuvar malzemeleri alımı	162.700,00
	Mühendislik Fakültesi Enerji Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan muhtelif laboratuvar malzemeleri alımı	184.900,00
	Rektörlük ve bağlı birimleri ile Mühendislik Fakültesi ve Armutlu MYO ofis ve sınıflarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mobilya ve tefrişat malzemesi alımı	604.405,00
	Merkez Yerleşkede bulunan İdari Birimler ve Hukuk Fakültesi ile Armutlu Meslek Yüksekokulu' nda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan büro ve sınıf mobilyaları alımı	643.435,00
	Yalova Meslek Yüksekokulu Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı ile Elektrik ve Enerji Bölümündeki laboratuvarlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan muhtelif malzeme alımı	169.615,00
	Yalova Meslek Yüksekokulu Bölümünde ki laboratuvarlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan muhtelif malzeme alımı	163.970,00
	Merkez Yerleşke, Safran Yerleşkesi, Termal MYO, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan muhtelif malzeme alımı	284.380,00
	Armutlu Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme ve Analiz Laboratuvarlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan laboratuvar malzemesi mal alımı	369.880,00
	Büro Mobilyası Mobilyası Alım	899.360,60
	Okul Mefruşatı Alımı	187.806,60
	Büro Makinesi Alımı (Fotokopi Mak. Klima vs.)	80.887,82
	Muhtelif Laboratuvar Malzemesi Alımı	155.457,26
	YUBİTAM Laboratuvar Malzemesi Alımı	15.930,00
	3 Adet Taşıt Alımı (Binek otomobil, Sürücü dahil en fazla 15 kişilik Minibüs, Sürücü dahil en fazla 15 kişilik Midibüs)	143.912,10
	<b>TOPLAM</b>	<b>4.066.639,38</b>



**Tablo.14. Makine-Teçhizat Alımları (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)**

SORUMLU BİRİM	İŞİN ADI	TUTARI (TL)
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	Üniversitemiz Sosyal Tesisleri Donanım, Tefrişatı ve Teçhizatı Mal Alımı	98.530,00
	Merkezi Mutfak Makine Teçhizat ve Donatım Malları Alımı	562.488,30
	Öğrenci Kulüpleri İçin Muhtelif Malzeme Alımı(Dolap, Klima, Bank, Koltuk vb.)	66.439,90
	Mediko Birimi İçin Tıbbi Cihaz Alımı	39.960,00
	Öğrenci Kulüpleri İçin Mefruşat Ürünleri, Makine Teçhizat Alımları	59.542,80
	Spor Sahalarında Kullanılmak Üzere Mal Alımı	9.451,80
	Yalova Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi İçin Perde Alımı	7.298,10
	Fitness Salonu İçin Teçhizat ve Tefrişat Alımı	8.260,00
	Digital Duyuru İçin Mal ve Malzeme Alımı	17.936,00
	Açık Spor Tesislerinde Kullanılmak Üzere Skorbord Alımı	1.947,00
<b>TOPLAM</b>		<b>871.853,90</b>

#### iv. Yayın alımları

**Tablo.15. Yayın Alımları**

SORUMLU BİRİM	İŞİN ADI	ÂDETİ	TUTARI (TL)
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	(EBSCO Discovery) ve Hiperkitap Veritabanı Aboneliği	2	32.640,75
	Springer Elektronik Kitap Alımı	9428	313.123,66
	Avrupa Akademik Elektronik Kitap Alımı	30	5.310,00
	İdeal Online Veri Tabanı	1	11.210,00
	Ebrary Veri Tabanı	1	12.283,92
	Basılı Kitap	10815	148.002,53



	JSTOR Veri Tabanı	1	56.762,93
	Kazancı Hukuk Mevzuat Bilgi Bankası Veritabanı	1	6.792,66
	Elsevier Elektronik Kitap	193	49.852,33
	WestLaw Academic Services Veri Tabanı	1	16.275,35
	<b>TOPLAM</b>		<b>652.254,13</b>

## 2.1.2 Devam Eden Projeler

### 2.1.2.1. Kampüs Alt Yapısı Projesi

Tablo.16. Kampüs Alt Yapısı Projesi

SORUMLU BİRİM	İŞİN ADI	TUTARI (TL)
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Merkez Yerleşke Kampüs İçi Yol Yapımı	158.623,18
	Merkez Yerleşkede Altyapı ve Çevre Düzenleme Yapılması.	348.104,74
	Merkez Yerleşke çevresinin tel çit ile çevrilmesi	111.357,94
	<b>TOPLAM</b>	<b>618.085,86</b>

### 2.1.2.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Tablo.17. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

SORUMLU BİRİM	İŞİN ADI	TUTARI (TL)
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası Yapımı	2.373.602,25
	Hukuk Fakültesi Binası Yapımı	5.674.182,53
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Yapımı	5.888.456,17
	Mühendislik Fakültesi Binası Yapımı	2.149.803,92
	Merkez Yerleşkede B Blok Binasının Yapısal Çelik Sistemiyle Yapımı	2.627.376,50
	Merkezi Mutfak ve Yemekhane Binası Yapımı	817.693,33
	<b>TOPLAM</b>	<b>19.531.114,70</b>



### 2.1.2.3. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Tablo.18. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

SORUMLU BİRİM	İŞİN ADI	TUTARI (TL)
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Açık Spor Tesisleri (2 Futbol Sahası, 1 Basketbol, 2 Voleybol, 2 Tenis Kortu) Yapımı	1.753.222,82
	TOPLAM	1.753.222,82

## 2.2. DKH- Teknolojik Araştırma Sektörü

### 2.2.1. Tamamlanan Projeler

#### 2.2.1.1. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

Tablo.19 DKH-Sosyal Teknolojik Araştırma Sektörü Projesi

(1.000 TL)

Sektörü	Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı	Kümülatif Toplam Harcama	2014Yılı Program Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Yılsonu Toplam Ödenek
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2010K121450	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	5.756	5.235	0	524	0	524
	TOPLAM		5.756	5.235	0	524	0	524

Tablo.20. Teknolojik Araştırma Sektörü Proje Uygulamaları

(1.000 TL)

Proje Türü	Proje No	Proje Adı	Başlama Bitiş Tarihi	Karakteristiği	Proje Ödeneği	Nakdi Gerçekleşme		Fiziki Gerçekleşme
						Tutarı	(%)	(%)
Tamamlanan Projeler	2010K121450	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2010-2013	İleri Araştırma, Makine-Teçhizat, İnşaat	5.756	5.756	100	100





### 3. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

#### 3.1. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- i. Orta Vadeli Plan ve Mali Programda yatırım ödenek teklif tavanları belirlenirken kurum stratejik amaç ve hedeflerinin dikkate alınmaması,
- ii. Stratejik plandaki beş yıllık bir döneme rağmen üç yılı kapsayan bir yatırım ve bütçe döneminin söz konusu olması,
- iii. Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi sonucu ihtiyaçlar oranında bir fiziki kapasite artışının sağlanamaması,
- iv. Yatırım ödeneklerinin, yılı yapım işlerinin başlangıç dönemleri dikkate alınmadan, Maliye Bakanlığınca Ayrıntılı Finansman Programına son şeklinin verilmesi,
- v. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması sonucu ihalelerin geç sonuçlanması ve yapım ve alım işlerinin zamanında tamamlanamaması.

#### 3.2. Öneriler

- i. Yatırım ödeneklerinin üç yılı kapsayacak biçimde tahsis edilmesi,
- ii. Stratejik hedeflerin ya da performans hedeflerinin gerçekleştirmelerine dayalı olarak gösterge gerçekleşme durumlarını dikkate alarak ödenek tahsisinin sağlanması,
- iii. 2006 yılı ve sonrası kurulan üniversitelerin fiziki ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için diğer üniversitelere nazaran daha fazla yatırım ödeneklerinin verilmesi
- iv. İldeki diğer yatırımcı kuruluşların araç-gereç ve diğer imkânlarının kullanılmasına yönelik düzenleme ve mekanizmaların oluşturulması,
- v. İhale süreçlerinin elektronik ortama taşınması ve yasal sürelerinin kısaltılması.

**EKLER**

**2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (\*)**

Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ  
Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2013 Sonu Kümülatif Harcama			2014 Yılı Program Ödenek			2014 Yılı Revize Ödenek			2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		84.943			31.578			25.500			41.890			31.417
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1		5.756			5.232			0			524			524
<b>TOPLAM</b>	<b>6</b>		<b>90.699</b>			<b>36.810</b>			<b>25.500</b>			<b>42.414</b>			<b>31.941</b>

2014 4. DÖNEM SONU YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ GERÇEKLEŞME

Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı: Eğitim

Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam (9)	2013 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / -(14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
141204	425	2010H050250	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2016	Yalova	8.000	0	0	0	3.000	+Ekleme	2.000			1.754
152404	425	2009H032530	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2016	Yalova	12.000	3.073	0	0	3.000					618
154147	425	2009H032540	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2016	Yalova	59.943	20.415	0	0	14.500	+Ekleme	8.662			19.530
152401	425	2014H030580	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2014	Yalova	100	0	0	0	100	+Ekleme	430			522
152413	425	2014H030590	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2014	Yalova	4.900	0	0	0	4.900	+Ekleme	5.298			8.993
<b>TOPLAM</b>							<b>84.943</b>	<b>23.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>		<b>16.390</b>			<b>31.417</b>

## 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

### 2014 4. DÖNEM SONU YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ GERÇEKLEŞME

Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı: DKH Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar

Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam (9)	2013 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
90361	425	2010K121450	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel Bütçe	2013	Yalova	5.756	5.232	0	0	0	+	524	0	0	524
TOPLAM							5.756	5.232	0	0	0		524	0	0	524